

# „Rekonstrukce budovy MmÚ – okna“

## ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ - týdenní

ZADAVATEL:

Magistrát města Ústí nad Labem

SLEDOVANÉ OBDOBÍ - týden		1.-20.	20.-24.	24.-29.	29.-34.	34.-41.	41.-48.	48.-55.	55.-62.	63.-64.
1.	Zaměření oken, výroba oken na dílně	X								
2.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začišťení,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 7.NP		X							
3.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začišťení,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 6.NP			X						
4.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začišťení,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 5.NP				X					
5.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začišťení,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 4.NP					X				
6.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začišťení,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 3.NP						X			

7.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začištění,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 2.NP							X		
8.	Demontáž vnějších,vnitřních parapetů,oken +montáž okenních výplní + zednické začištění,výmalba,osazení venkovních,vnitřních parapetů 1.PP-1.NP								X	
9.	Bourání venkovního lešení,úklid, předání stavby									X

Zahájení prací: