

Plavecký areál Klíše

ROK 2015

Plavecký areál Kůsa

Činnosti	ROK 2014															
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5				
UZLOVÉ BODY																
Předání CN 09.06.2014																
Podpis smlouvy o dílo do 28.08.2014																
Předání a převzetí staveniště do 02.09.2014																
Termín dokončení stavebních prací 30.09.2015																
Termín předání a převzetí 30.09.2015																
Montáž bazenu do 30.06.2015																
Dokončení bouracích prací 31.12.2014																
Bourání a podchycování																
Stavební část																
Dopravní část																
ZTI																
ÚT																
Strojní část zdroje tepla																
VZT, ZOKT																
Elektro silnproud a slaboproud																
M+R																
Vnitřní vybavení																
Elektronický platební systém																
Bazénová technologie - komplet																
Příložka vodovod																
Příložka kanalizace																
Trafostanice																
Prostávěnost v tis. Kč bez DPH za měsíc				7 850	13 675	14 880	15 990	8 400	8 442	18 560	25 950	23 849	18 605	18 457	17 211	15 621
Prostávěnost v tis. Kč bez DPH nabíhavé za měsíc				7 850	21 525	36 405	52 395	60 795	69 237	87 797	113 757	137 606	156 211	174 668	191 879	207 500