

Příloha č. 9

Časový harmonogram a milníky plnění VF

VF č.	Milníky plnění VF (popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF k projektování budovy Corsa a přilehlé Dvorany)	Časový harmonogram od účinnosti SoD (počet dní) **
1	Převzetí dokumentů od investora: STS (Studie stavby) PD (projektová dokumentace) Dvorany se statickým posudkem	Při podpisu SoD
2	Předání detailního časového plánu projektování a výběru Projektantů stavební části nebo spolupracujících osob	15
	Předání harmonogramu koordinace se zpracovateli PD technologií	30
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
3	Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS	140
	Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad	180
	Předání koordinace se zpracovatelem PD „Revitalizace objektu Corso – PD – ICT“	180 *
4	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS	230
	Předání průkazu energetické náročnosti rekonstruované budovy a plánu organizace výstavby	230
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad	270
	Předání Souhrnného rozpočtu	270
	Předání koordinace se zpracovatelem PD „Revitalizace objektu Corso – PD – ICT“	270 *
5	Předání DPS (dokumentace pro provádění stavby) a vizualizace vč. propočtu nákladů s VV (výkaz výměr)	310
6	Autorský dozor Po výběru stavebníka – nová SoD mezi zhotovitelem a stavebníkem	---

* bez předání koordinačních podkladů mezi zhotoviteli PD nelze navázat na následující VF (v případě, že dokumentace bude ovlivněna rozhodováním patřičným stavebním úřadem nad rámec zákonné lhůty, nebude se tato doba započítávat do celkového plnění VF)

** do lhůt stanovených Zhotoviteli k dokončení jednotlivých VF se nezapočítává doba, o kterou dotčený orgán či jiný orgán státní správy nedodržel lhůtu pro vydání rozhodnutí nebo stanoviska, bez něhož příslušnou VF nebylo možno řádně a včas provést