

E. Zásady organizace výstavby

Vypracoval : Vladimír Švajgl

V Ústí nad Labem :06/2017

PARE 1

Obsah

E. zásady organizace výstavby	1
I. Technická zpráva.....	3
a. informace o rozsahu a stavu staveniště.....	3
1. Identifikace.....	3
2. Charakteristika staveniště.....	3
3. Údaje o dopravních trasách.....	3
4. Předání stavby.....	3
5. Rozsah staveniště.....	3
b. Významné sítě technologických infrastruktur.....	3
c. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění apod.	3
d. Úpravy z hlediska bezpečnosti.....	4
e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veř. Zájmu.....	5
f. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.....	6
g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.....	6
h. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.....	6
i. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě.....	6
j. Plán výstavby.....	7
II. Výkresová část.....	7
a. Celková situace stavby.....	7
b. Vyznačení přívodu vody a energie na staveniště.....	7

I. Technická zpráva

a. Informace o rozsahu a stavu staveniště

1) Identifikace

Pro akci	Rekonstrukce letního kina – část elektro PD+IČ
Investor	magistrát města Ústí nad Labem
Místo stavby	Ústí nad Labem (Letní kino)
Kraj	Ústecký
Projektová dokumentace	Vladimír Švajgl a Milan Trávníček ELTE a.s.

2) Charakteristika staveniště

Stavba bude prováděna na katastrálním území města Ústí nad Labem, na obecním pozemku.

3) Údaje o dopravních trasách

Materiál pro výše uvedenou stavbu bude dopraven na místo stavby po běžných pozemních komunikacích dle platných pravidel silničního provozu.

4) Předání stavby

Předání staveniště dodavateli provede investor za účasti projektanta, zástupce dodavatelské společnosti a zástupce města Ústí nad Labem

5) Rozsah staveniště

Staveniště bude umístěno podél budoucích výkopů – dle výkresů uvedených v dokumentaci

b. Významné sítě technické infrastruktury

Tato projektová dokumentace se zabývá pouze elektrickou sítí. Ostatní sítě které se vyskytují v dané lokaci jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

c. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění apod.

Tato projektová dokumentace se zabývá pouze elektrickou sítí. Ostatní sítě které se vyskytují v dané lokaci jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

Napojení na vodu bude provedeno z okolních objektů, nebo pomoci cisteren s vodou

d. Úprava z hlediska bezpečnosti

Při všech montážních i demontážních pracích je nutné dodržovat technologické postupy a bezpečnostní předpisy pro práci na energetických zařízeních.

Současně je nutné dodržovat podmínky stanovené v územním rozhodnutí, stavebním povolením a vyjádřeních v projektové dokumentaci.

Trvalý dozor při montáži a demontáži bude zajišťovat odpovědný pracovník dodavatele. Průběžný dozor budou provádět pracovníci investora.

Přebytečná zemina z výkopů a dřevina bude průběžně odvážena na příslušnou skládku. Demontovaný materiál bude roztříděn a odvezen z části do sběrný druhových surovin, z části na určenou skládku, případně dle rozhodnutí zastupitelů investora.

Zhotovitel bude při provádění elektromontážních prací pro město Ústí nad Labem dodržovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN dle zákona č.22/1997 Sb.

Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro energetiku obvyklá. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat platné předpisy a zásady vyplývající z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo objednavatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednavatele bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací na dobu, než bude sjednána náprava.

e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Při všech montážních i demontážních pracích je nutné dodržovat technologické postupy a bezpečnostní předpisy pro práci na elektrických zařízeních.

Stavba se musí řídit územním rozhodnutím, stavebním povolením a dle vyjádření daných institucí, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace.

f. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Staveniště bude umístěno podél budoucí výkopů – dle výkresů uvedených v dokumentaci.

Při všech montážích i demontážích je nutné dodržovat technologické postupy a bezpečnostní předpisy pro práci na energetických zařízeních.

Současně je nutné dodržet podmínky stanovené v územním rozhodnutí, stavebním povolení a vyjádřeních v projektové dokumentaci.

Trvalý dozor při montáži a demontáži bude zajišťovat odpovědný pracovník dodavatele. Průběžný dozor bude provádět pracovník investora.

g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Projekt řeší obnovu elektrické sítě NN v areálu Letního kina v Ústí nad Labem. Kabele budou uloženy do země. Veškeré činnosti budou oznámeny majiteli pozemku. Svolení dotčeného vlastníka bude doloženo jeho písemným souhlasem.

h. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Viz. B. Souhrnná technická zpráva, kapitola č. I. 13 „Bezpečnost práce“

i. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě.

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnost, jimiž se předchází znečištění životního prostředí nebo se toto znečištění omezuje. Při dodržování základních podmínek ochrany ŽP je nutné se řídit zák. č. 17/1992 SB v souvislosti s § 9, 11 a 17 a řeší problematiku i v ostatních oblastech.

j. Plán výstavby

Při prováděných montážích a výkopech bude celý areál letního kina odpojen od hlavního přívodu elektřiny.

1. Předání staveniště
2. Vytyčení inženýrských sítí, zajištění staveniště
3. Montáž rozvodných skříní
4. Výkop kabel. rýhy
5. Pokládka projekt. kabelu NN
6. Zához kabel. rýhy
7. Napojení kabelu NN do distribuční soustavy
8. Napojení garáží
9. Napojení budovy pokladny
10. Provizorní úprava terénu
11. Revize
12. Finální úprava terénu
13. Kolaudace

Před zahájením montážních prací je nutné provést kontrolu beznapěťového stavu.

II. Výkresová část

a) Celková situace stavby

Celková situace je patrná z výkresů vedených v dokumentaci.

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště

Vyznačení napojení na rozvodné sítě NN, plynu, vody, kanalizace, O2 atd. je uvedeno ve výkresové dokumentaci