

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

**Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, pověřeným zaměstnancem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Raeder & Falge s.r.o.**

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupena: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. SML1024384**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „dodatek č. 1“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2020 smlouvu o dílo č. SML1024384, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Po odstranění živičné konstrukce bylo nutno upravit postup bouracích prací. V rámci vybourání obrub bylo nutno bourat větší mocnost betonových lůžek obrub s následnou dodatečnou úpravou podloží. Současně bylo nutno přistoupit k úpravě částí navazujících chodníků – přístupů k jednotlivým objektům a dětskému hřišti. V rámci stavby navíc vlastník kanalizace požádal o možnost provést výměnu 8 ks kanalizačních poklopů. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení stavby. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby.

## II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:  
„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **15.1.2021**.“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2020

V Lovosicích, dne 21. 12. 2020

Mgr. Daněk Daněk  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Mgr. Martina Cervinská  
jednatelka společnosti