



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslera“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

Zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Před zahájením stavby došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností. Vzhledem k omezené činnosti státních orgánů v rámci těchto opatření nebyla v dohodnutém termínu schválena nutná dopravně inženýrská opatření Policií ČR. Současně charakter požadovaných prací (zejména pak manipulace se žulovými obrubníky) vyžaduje soustředění velkého množství pracovníků na relativně malém prostoru v hustě zastavěné a hustě obydlené oblasti. Na základě rozhodnutí vedení města o neprovádění odtahů vozidel nebylo současně možno zajistit vyčištění staveniště od případně v prostoru stavby zaparkovaných vozidel.

Na základě jednání mezi zhotovitelem a objednatelem dochází k posunu prací na výše uvedené stavbě na dobu po skončení nouzového stavu a alespoň částečného zmírnění s tím

souvisejících opatření. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohody na úpravě času plnění díla uvedené v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla nejpozději dne 1.6.2020. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31.7.2020.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 6.11.2019 zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1087/46R/20 ze dne 18. 5. 2020.

V Ústí nad Labem dne 02. 06. 2020

Objednatel:




Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Kadani dne

Zhotovitel:

PETROM STAVBY a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna
Tušimice č.p. 34.
tel 474 34 34 34



Petr Kasper
Předseda představenstva
PETROM STAVBY a.s.