



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno:

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Digitronic CZ s.r.o.

zastoupený: Tomášem Hejčlem

se sídlem: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

IČ: 48168017

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 18. 12. 2020 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského
zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

I. Předmět Dodatku

1. Ve smyslu ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla.

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby „ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem – úspora energií (metoda EPC a OPŽP) - PD“.

3. V období zpracovávání projektových dokumentací byl dlouhodobě vyhlášen nouzový stav pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností. Zároveň z důvodu zdravotních a protiepidemických opatření nedisponoval zhotovitel dostatečnými kapacitami pro plnění díla. Z výše uvedeného důvodu nemohl zhotovitel provést činnosti dle požadavků uzavřené smlouvy o dílo. Zároveň došlo k dalšímu prodlení z důvodu stanovení procesu etapizace prací při realizaci akce (problematika likvidace azbestu, možnosti provozu školského zařízení při realizaci prací).

4. Dodatkem se mění následující článek smlouvy:

Bod 2. čl. IV. Místo a čas plnění Díla se nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

ZŠ Mírová:

A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení **do 22 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

ZŠ Pod Vodojemem:

A) Zajištění vstupních podkladů

do 2 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

B) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

do 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zajištění všech potřebných stanovisek DOSS a správců sítí a podání žádosti pro stavebního povolení **do 24 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby

do 3 týdnů od prokazatelného předložení žádosti o stavební povolení

D) Výkon autorského dozoru stavby

po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 6. 4. 2021

V Pardubicích dne 15. 4. 2021

Příkazce:

Příkazník:

Bc. Martina Žirovnická

Tomáš Hejčl

vedoucí Odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel			OMOSRI	6.4.2021	
Vedoucí odboru			OMOSRI	6.4.2021	
Správce rozpočtu			OMOSRI	6.4.2021	
Právně posoudil			Právní odbor	6.4.2021	
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					