



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 10250 71

209/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. METALL QUATRO spol. s r.o.

zastoupená/ý: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
se sídlem: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“. Dále byl uzavřen dne 4. 12. 2020 Dodatek č. 1 a dne 24. 3. 2021 Dodatek č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění a navýšení smluvní ceny za dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 14. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož podstatou je rozšíření předmětu plnění smlouvy, které je přesně specifikováno ve změnových listech č. 10 až 13, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

- článek V. první odstavec nově zní:

Cena díla je stanovena ve výši bez DPH	15 795 248,37 Kč
DPH 21 %	3 317 002,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	19 112 250,53 Kč
(Slovy: „devatenáctmilionůstodvanácttisícdvěstěpadesát korun českých 53 haléře“)	

Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha: změnový list č. 10 až 13

V Ústí nad Labem dne 20-05-2021

Objednatel:

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Petr Nedve
Primátor
Statutárního města Ú

Ve Vysoké Peci dne

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Miroslav Štýbr
Jednatel
METALL QUATRO spol. s r. o.

0261538213

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno	RM	17. 5. 2021			
Č. usnesení RM/ZM	1813 / 46 R / 21		Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000039				

Akce: „ Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem “	
Změnový list číslo:	10
Datum vydání ZL:	30.04.2021
Název částí stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	odizolování obvodové stěny u bazénu
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
1. odizolování obvodové stěny v místnosti z bazénem	
Původní řešení:	
1.v PD neřešeno	
Nové řešení	
1. provedení netlakové injektáže injektážním krémem	
Zdůvodnění změny:	
1. V rámci realizace díla se objevila vlhkost ve spodní části obvodové stěny u bazénu. Vlhkost je nutné odstranit, aby byla eliminována degradace stěny a zabráněno případnému poškození nově provedených obkladů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
NE	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla a dojde k navýšení finančních nákladů. Termín dokončení stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu je stanoven do 16.7.2021.	
Přílohy:	
rozpočet	
PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH	10 512,00
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	0,00
ROZDÍL CENY BEZ DPH	10 512,00

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.10

Soupis:

ZL č.10 - Odizolování obvodové stěny u bazénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		10 512,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 512,50	21,00%	2 207,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 720,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bazénu v Jeslicích města Ústí nad Labem

Objekt: Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.10

Soupis: ZL č.10 - Odizolování obvodové stěny u bazénu

Místo: Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 512,50

PSV - Práce a dodávky PSV 10 512,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 512,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.7 -

Soupis:

ZL č.10 - Odizolování obvodové stěny u bazénu

Místo:

Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 512,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 512,50

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 512,50

1	K	R01	Netlaková injektáž injektážním krémem - vrtání, plnění	m2	2,500	2 625,00	6 562,50	
2	M	R02	injektážní krém	litr	5,000	790,00	3 950,00	

Akce: „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“	
Změnový list číslo:	11
Datum vydání ZL:	30.04.2021
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	zámková dlažba, voděodolné nátěry, schodišťová madla
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení: 1. odvodnění obvodové stěny bazénu 2. omyvatelný nátěr v exponovaných částech objektu a dle požadavků KHS 3. schodišťová madla	
Původní řešení: 1. v PD neřešeno 2. ve VV malba otěruvzdorná 3. v PD neřešeno	
Nové řešení 1. pokládka a zaústění drenážního potrubí do kanalizace a s tím související realizace zemních a bouracích prací 2. aplikace omyvatelného nátěru v místnostech vystavených stálé vzdušné vlhkostí (bazén, sprchy) a dle požadavků KHS (šatny, chodby) 3. dodávka a montáž schodišťových madel (dětské/dospělí) v m.č. 23	
Zdůvodnění změny: 1. V rámci realizace díla se objevila na obvodové stěně bazénu vlhkost, z tohoto důvodu je nutné z venkovní části zamezit vzlínání vody z podloží, aby byla eliminována degradace stěny a zabráněno případnému poškození nově provedených obkladů a venkovní omítky (marmolit). 2. V místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí je zapotřebí k výmalbě použít omyvatelnou nátěrovou hmotu, která je do těchto prostor přizpůsobena. Zároveň je nutné realizovat omyvatelné nátěry dle požadavků KHS (chodby, šatny). 3. Schodišťová madla nejsou v PD obsažena.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla a dojde k navýšení finančních nákladů. Termín dokončení stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu je stanoven do 16.7.2021.	
Přílohy: rozpočet	
PRÍPOČET CELKEM BEZ DPH 96 584,33	
ODPOČET CELKEM BEZ DPH 18 323,35	
ROZDÍL CENY BEZ DPH 78 260,98	

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

A solid blue rectangular box, likely intended for a signature and date.

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

A large solid blue rectangular box, likely intended for a signature and date.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslicích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.11

Soupis:

ZL č.11 - Zámková dlažba, nátěr, schodišťové madlo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 439,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 439,94	21,00%	24 242,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 682,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslicích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.11

Soupis:

ZL č.11 - Zámková dlažba, nátěr, schodišťové madlo

Místo:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 439,94

E- 11 - Venkovní úpravy

984,00

005 - Komunikace

984,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 920,56

1 - Zemní práce

32 475,16

8 - Trubní vedení

895,40

OST - Ostatní

16 550,00

E- 01 - Bourání konstrukcí

37 176,98

099 - Přesun hmot HSV

37 176,98

PSV - Práce a dodávky PSV

27 358,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

27 358,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.11

Soupis:

ZL č.11 - Zámková dlažba, nátěr, schodišťové madlo

Místo:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 439,94

D E- 11 Venkovní úpravy 984,00

D 005 Komunikace 984,00

484	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy	m2	3,000	328,00	984,00	
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

D HSV Práce a dodávky HSV 49 920,56

D 1 Zemní práce 32 475,16

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,000	83,80	1 759,80	CS ÚRS 2021 01
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	891,00	16 038,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,600	218,00	3 400,80	CS ÚRS 2021 01
4	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	16,000	337,00	5 392,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,640	517,00	1 364,88	CS ÚRS 2021 01
	W		0,4*0,3*22		2,640			
6	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	5,280	856,00	4 519,68	CS ÚRS 2021 01
	W		2,640*2		5,280			

D 8 Trubní vedení 895,40

7	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	22,000	10,20	224,40	CS ÚRS 2021 01
8	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	22,000	30,50	671,00	CS ÚRS 2021 01

D OST Ostatní 16 550,00

9	K	R01	Výměna prasklé uzavírací armatury	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	
10	M	R02	Výměna prasklé uzavírací armatury - materiál	kpl.	1,000	3 445,00	3 445,00	
11	K	R03	Výměna vodovodního potrubí včetně tavrovek PPR 63mm - montáž	m	10,000	45,50	455,00	
12	M	R04	materiál pro výměnu vodovodního potrubí	m	10,000	71,50	715,00	
13	K	R05	Montáž schodišťového madla dřevěného	m	6,000	150,00	900,00	
14	M	R06	schodišťové madlo dřevěné	m	6,000	1 300,00	7 800,00	
15	K	R07	Napojení na stávající kanalizační potrubí DN160	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

D E- 01 Bourání konstrukcí 37 176,98

D 099 Přesun hmot HSV 37 176,98

37	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	21,291	1 264,82	26 929,28	
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,640	234,38	2 493,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,480	10,25	763,42	
VV			10,64*7		74,480			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,640	657,00	6 990,48	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 358,40	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				27 358,40	
17	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	294,493	92,90	27 358,40	CS ÚRS 2021 01

Akce: „ Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem “	
Změnový list číslo:	12
Datum vydání ZL:	30.04.2021
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	výměna armatury, výměna vodovodního potrubí
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
1. vodovodní potrubí v technickém prostoru jeslí	
Původní řešení:	
1. v PD neřešeno	
Nové řešení	
1. demontáž stávajícího potrubí a montáž nového vč. armatur	
Zdůvodnění změny:	
1. V technickém zázemí jeslí se nachází vodovodní potrubí, které je v havarijním stavu a za hranou své životnosti (úniky vody, prorozivělé potrubí už několikrát opravováno, prasklé armatury ...). Z důvodu zabránění úniku vod (ekonomický aspekt, znečišťování prostor), zajištění bezvadnosti příváděné vody a eliminace případné havárie, která by měla za následek přerušení provozu zařízení je nutné provést rekonstrukci potrubí v plném rozsahu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
NE	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizaci změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla a dojde k navýšení finančních nákladů. Termín dokončení stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu je stanoven do 16.7.2021.	
Přílohy:	
rozpočet	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	63 180,00
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	0,00
ROZDÍL CENY BEZ DPH	63 180,00

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZL č.12

Soupis:

ZL č.12 - Var.č.2 - Výměna armatury, výměna vodovodního potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 180,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslicích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZL č. 12

Soupis:

ZL č.12 - Var.č.2 - Výměna armatury, výměna vodovodního potrubí

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 180,00

OST - Ostatní

63 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZL č.12

Soupis:

ZL č.12 - Var.č.2 - Výměna armatury, výměna vodovodního potrubí

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 180,00	
D	OST		Ostatní				63 180,00	
9	K	R01	Výměna prasklé uzavírací armatury	kus	1,000	1 235,00	1 235,00	
10	M	R02	Výměna prasklé uzavírací armatury - materiál	kpl.	1,000	3 445,00	3 445,00	
11	K	R03	Výměna vodovodního potrubí včetně tavorvek a izolace - montáž	m	50,000	455,00	22 750,00	
12	M	R04	materiál pro výměnu vodovodního potrubí	m	50,000	715,00	35 750,00	

Výpis použitého materiálu:

- trubka ocelová bez závitů a nátrubku 5/4" 42,4x3,2 - svařovaná pozink - 6m
- trubka ocelová bez závitů a nátrubku 6" 48,3x3,2 - svařovaná pozink - 30m
- trubka ocelová bez závitů a nátrubku 2" 60,3x3,6 - svařovaná pozink - 12m
- tvarovka koleno 90 ocelová 3/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka koleno 92 ocelová 3/4" - závitová pozinkovaná - 4ks
- tvarovka koleno 92 ocelová 1" - závitová pozinkovaná - 5ks
- tvarovka Tkus red. 130 ocelová 5/4"x3/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka Tkus red. 130 6/4"1"x3/4" - závitová pozinkovaná - 4ks
- tvarovka Tkus red. 130 ocelová 6/4"x1" - závitová pozinkovaná - 3ks
- tvarovka Tkus red. 130 ocelová 2"x3/4" - závitová pozinkovaná - 2ks
- tvarovka přechod. 241 ocelová 6/4"x5/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka přechod. 241 ocelová 2"x6/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka nátrubek 270 ocelová 5/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka nátrubek 270 ocelová 6/4" - závitová pozinkovaná - 4ks
- tvarovka nátrubek 270 ocelová 2" - závitová pozinkovaná - 2ks
- tvarovka vsuvka 280 ocelová 3/4" - závitová pozinkovaná - 7ks
- tvarovka vsuvka 280 ocelová 1" - závitová pozinkovaná - 4ks
- tvarovka vsuvka 280 ocelová 5/4" - závitová pozinkovaná - 2ks
- tvarovka vsuvka 280 ocelová 6/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka vsuvka 280 ocelová 2" - závitová pozinkovaná - 2ks
- tvarovka šroubení prodluž. 331 ocelová 3/4" - závitová pozinkovaná - 3ks
- tvarovka šroubení prodluž. 331 ocelová 1" - závitová pozinkovaná - 2ks
- tvarovka šroubení prodluž. 331 ocelová 5/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka šroubení prodluž. 331 ocelová 2" - závitová pozinkovaná - 2ks
- kohout FF páka art. 954, plnopřítočný 1" závitový kulový voda poniklovaný - 1ks
- kohout FF páka art. 954, plnopřítočný 2" závitový kulový voda poniklovaný - 2ks
- šroubení závitová - V 4300 průmě 1" mosazné - 1ks
- tvarovka zátky 290 ocelová 3/4" - závitová pozinkovaná - 1ks
- tvarovka PPR přechodka s kov. záv. vněj. plastová voda 20x3/4" - 2ks
- tvarovka PPR nátrubek plastová voda 20mm - 2ks
- těsnění - instalační konopí klubko 100g - 3ks
- těsnění - těsnící pasta 250 - 2ks
- izolace 50m

Akce: „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“

Změnový list číslo:

13

Datum vydání ZL:

30.04.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

malby, nátěry, větrací mřížky

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení:

1. vyspravení fasády a provedení celoplošného nátěru nad novou přístavbou
2. malby v místnostech provozně provázaných s rekonstruovaným prostorem (místnost herny a schodiště)
3. výměna stávajících větracích mřížek za nové

Původní řešení:

1. dle PD provedení úpravy části fasády dotčené realizací díla
2. neřešeno
3. neřešeno

Nové řešení

1. vyspravení fasády a provedení celoplošného nátěru
2. oškrabání stávajících vrstev malby, aplikace protiplísňového nátěru, nová výmalba
3. demontáž stávajících mřížek a osazení nových

Zdůvodnění změny:

1. V rámci realizace díla bude provedena nová fasáda nad přístavbou hlavního objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že původní nátěr fasády je již cca 20 let starý je nutné z důvodu barevného sjednocení provést plošný nátěr vnější fasády. Tím bude zajištěna požadovaná estetičnost objektu a zároveň dojde ke zlepšení technického stavu původní omítky.
2. Na stěnách v prostoru schodiště do 2 NP se vytvořily plísňové výkvěty, které je nutno odstranit a provést novou výmalbu. Zároveň v místnosti herny jsou původní vrstvy nátěru a nový opravný nátěr by již nebyl s ohledem na stav a množství vrstev nátěrů vhodný. Oba dva prostory byly dotčeny při rekonstrukci objektu a je nutné provést úpravy, aby bylo dosaženo požadovaných estetických a technicko-provozních aspektů, aby byl zaručen dlouhodobý a bezproblémový provoz dotčených prostor.
3. Při prověření úprav stávajících vnějších omítek bylo zjištěno, že stav větracích mřížek ve fasádě je technicky nevyhovující. Vzhledem k tomu, že dojde k novému nátěru vnějších omítek, je nutné provést i odstranění stávajících větracích mřížek a nahradit je novými (zaručena funkčnost, estetičnost).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, mění se smluvní termín dokončení díla a dojde k navýšení finančních nákladů. Termín dokončení stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu je stanoven do 16.7.2021.

Přílohy:

rozpočet

PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	92 670,81
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	54 521,43
ROZDÍL CENY BEZ DPH	38 149,38

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

METALL QUATRO s.r.o.

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

4.5.2021

Podpis:



Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím. /


Datum:



Podpis:

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:



Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.13 - Odstranění malby, nátěry, nová malba, větrací mřížky, odpočty položek

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 149,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 149,38	21,00%	8 011,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 160,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č.13 - Odstranění malby, nátěry, nová malba, větrací mřížky, odpočty položek

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 149,38
E- 02 - Konstrukce bazénu, akumulární nádrže a jímky technologie	-18 874,93
009 - Ostatní konstrukce a práce	-18 874,93
E- 09 - Oprava fasády	5 444,40
006a - Úpravy povrchu- příprava podkladu	3 000,40
006d - Úprava povrchu- dodatečné zateplení (sjednocení) celé plochy stěn	2 444,00
E- 14 - Vedlejší rozpočtové náklady	-29 596,50
V03 - Zařízení staveniště	-29 596,50
HSV - Práce a dodávky HSV	10 598,04
01BC - Bazénové centrum	-6 050,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	372,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 276,04
PSV - Práce a dodávky PSV	70 578,37
764 - Konstrukce klempířské	1 522,80
765 - Krytina skládaná	9 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 074,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 832,00
784 - Malby	36 589,66
998 - Přesun hmot	307,02
997 - Přesun sutě	252,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem

Objekt:

Dod 2 - Dodatek č.2 - ZLč.13

Soupis:

ZL č.13 - Odstranění malby, nátěry, nová malba, větrací mřížky, odpočty položek

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 149,38

D E- 02 Konstrukce bazénu, akumulační nádrže a jímky technologie -18 874,93

D 009 Ostatní konstrukce a práce -18 874,93

82	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	-1,000	373,93	-373,93	SoD
83	M	55340M01	Poklady ocelové s těsněním, nerez 600 x 600 mm - ocel nerez plech žebrovaný, obklad keramickou dlažbou, výsuvné madlo	ks	-1,000	18 501,00	-18 501,00	SoD

D E- 09 Oprava fasády 5 444,40

D 006a Úpravy povrchu- příprava podkladu 3 000,40

369	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	52,000	57,70	3 000,40	SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

D 006d Úprava povrchu- dodatečné zateplení (sjednocení) celé plochy stěn 2 444,00

384	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	52,000	47,00	2 444,00	SoD
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

D E- 14 Vedlejší rozpočtové náklady -29 596,50

D V03 Zařízení staveniště -29 596,50

504	K	034503R01	Informační tabule dotace - (jednotková cena= procento z celkové ceny bez VRN)	%	-0,450	65 770,00	-29 596,50	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	-----------	------------	-----

D HSV Práce a dodávky HSV 10 598,04

D 01BC Bazénové centrum -6 050,00

1	K	BC001	Šatní skříň s lavičkou 1800x300x500/900, m.č.3, odkládání svrchního oděvu a bot	kus	-2,000	3 025,00	-6 050,00	SoD
---	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 372,00

2	K	622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50% - oprava opadlých míst kolem oken a dveří	m2	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 276,04

4	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

8	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	14,000	334,00	4 676,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

399	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	52,000	48,10	2 501,20	SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

400	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	364,000	1,81	658,84	SoD
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	-----

VV

52*7

364,000

401	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	52,000	30,00	1 560,00	SoD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

9	K	R03	Příplatek za stavbu lešení na střeše	m2	52,000	50,00	2 600,00	
---	---	-----	--------------------------------------	----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	70 578,37				
D 764			Konstrukce klempířské	1 522,80				
10	K	R02	Dodávka a montáž opevnování prvku z nízko na fasádu	kus	6,000	250,00	1 500,00	
11	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	15,000	1,52	22,80	CS ÚRS 2021 01
D 765			Krytina skládaná	9 000,00				
12	K	765192R04	Zabezpečení střechy a nově postaveného lešení proti srážkové vodě (zakrytí a ukotvení plachtami)	m2	90,000	100,00	9 000,00	
D 767			Konstrukce zámečnické	9 074,88				
5	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	20,000	22,70	454,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm	kus	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
7	M	R01	Ventilační mřížka kruhová průměr 150mm	kus	20,000	300,00	6 000,00	
13	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	89,540	1,35	120,88	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	13 832,00				
3	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	52,000	266,00	13 832,00	CS ÚRS 2021 01
D 784			Malby	36 589,66				
14	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	313,000	31,10	9 734,30	CS ÚRS 2021 01
	WV		stěny		239,000			
	WV		239		239,000			
	WV		stropy		74,000			
	WV		74		74,000			
	WV		Součet		313,000			
15	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	62,40	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	313,000	16,00	5 008,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	32,50	812,50	CS ÚRS 2021 01
306	K	784211101.1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	313,000	62,22	19 474,86	SoD
D 998			Přesun hmot	307,02				
206	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,400	767,55	307,02	SoD
D 997			Přesun sutě	252,01				
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,105	753,97	79,17	SoD
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,105	234,38	24,61	SoD
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,735	10,25	7,53	SoD
	WV		0,105*7		0,735			
18	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,105	1 340,00	140,70	CS ÚRS 2021 01