



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

SML1023966

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic (dále jen „**OMOSRI**“) a Lenka Klevarová,
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
bankovní spojení: 78-4632170217/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem
IČO: 03184986
DIČ: CZ03184986

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž ž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.12.2020 a Dodatkem č. 2 ze dne 12.5.2021 (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět

1. Předmětem Dodatku č. 3 je
 - a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami tak, jak je specifikováno ve Změně č. 3, která tvoří přílohu Dodatku č. 3.
3. Smlouva se dále mění tak, že část IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 3 nově zní :

„3. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace včetně změn a doplňků s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli nejpozději do 29.10.2021.“
4. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní:


„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 14 681 499,53 Kč (slovy: čtrnáctmilionůšestsetosmdesátjedentisícčtyřistadevadesátdevět korun českých 53 haléře) bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 3 činí 17 764 614,43 Kč (slovy: sedmnáctmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícešestsetčtrnáct korun českých 43 haléře).“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 3 tvoří Změna č. 3 včetně oceněných soupisů prací ZL 301, ZL 302, ZL 303, ZL 304, ZL 305, ZL 306, ZL 307, ZL 308, ZL 309, ZL 310, ZL 311, ZL 312, ZL 313, ZL 314, ZL 315, ZL 316, ZL 317, ZL 318, ZL 319 .
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.

Zpracovatel			
Vedoucí odboru			
Správce rozpočtu			
Právně posoudil			
Právně posoudil			
Projednáno			
Č. usnesení RM/ZM			
Č. smlouvy v RS		Dne	
Odkaz na profil zadavatele	P20V00000038		