



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1024706**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1024706, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 20,14 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V souladu s původním zadáním je zhotovitelem realizována projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS. Předmětem zakázky je zpracování této dokumentace pro úprav stávajících světelně signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“) křižovatek Bělehradská x Krušnohorská x Sociální péče x Stará a Sociální péče x Mezní x stanoviště záchranné služby a pro zřízení nových SSZ u přechodu pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“ a v křižovatce Sociální péče x hlavní vjezd do Masarykovy nemocnice. Součástí dokumentace je zřízení uceleného světelně řízeného tahu na silnici I/30 v ul. Sociální péče.

5. Dne 14.7.2021 proběhl výrobní výbor, na kterém byl jeho účastníky, kteří jsou následně i účastníky správních řízení nutných k povolení stavby, vznesen požadavek o doplnění projektu o světelně signalizační zařízení přechodu pro chodce v ul. Sociální péče nad křižovatkou Sociální péče x Na Kabátě a jeho zahrnutí do uceleného řízeného tahu v ul. Sociální péče. Tato navržená úprava má vliv na cenu a termín dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že část IV. odst. 3 nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 78 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 790 000,00 Kč	375 900,00 Kč	2 165 900,00 Kč
Hodnota víceprací	360 500,00 Kč	75 705,00 Kč	436 205,00 Kč
Cena celkem	2 150 500,00 Kč	451 605,00 Kč	2 602 105,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.


5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří soupis víceprací.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 01. 11. 2021

V Praze dne 18.10. 2021



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Petr Košan
jednatel



Datum:
15.9.2021
Číslo nabídky:
2018/0213
Odpovědná osoba / telefon:
Lávic/773026695

Adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8,
401 00 Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek

NABÍDKA: „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD“ – vícepráce

Na základě požadavku z výrobního výboru, konaného dne 14.7.2021 Vám zasílám nabídku na rozšíření předmětu Smlouvy na výše uvedenou akci. Předmětem této nabídky jsou vícepráce spojené se zvětšením rozsahu řešeného úseku až k přechodu pro chodce u zastávky Bukov, sanatorium.

1. Předmět a zdůvodnění nabídky

Projektová dokumentace bude řešit úpravu úseku až ke stávajícímu přechodu u zastávek Bukov, sanatorium. Vzhledem k tomu, že se jedná o přechod pro chodce přes směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, je nutné pro přechod z důvodu zvýšení bezpečnosti navrhnout řízení světelným signalizačním zařízením. Nové SSZ bude součástí koordinovaného tahu světelně řízených křižovatek na ul. Sociální péče, čímž vznikne jednotný systém organizace a řízení dopravy na celém průjezdním úseku, který vykazuje v současné době u Masarykovy nemocnice zvýšený počet nehod s chodci. Předmětem projektových prací jsou i vyvolané stavební úpravy komunikací a provedení inženýrské činnosti pro povolení stavby.

Projektová dokumentace pro tento úsek bude zpracována v podrobnosti a podle technické specifikace definované Smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Zvýšení rozsahu prací bude mít vliv na termín zpracování a cenu díla. Ostatní části smlouvy nejsou dotčeny.

Zpracovatel proto navrhuje řešit rozsah víceprací dodatkem k již uzavřené Smlouvě.

2. Podklady

Záznam z výrobního výboru konaného dne 14.7.2021

3. Termíny

Z důvodu zpracování a projednání úprav řešeného úseku bude nutné prodloužit termín o 26 týdnů ode dne uzavření dodatku ke Smlouvě.

4. Cena díla

Provedením víceprací dojde ke změně ceny díla. Ostatní platební podmínky nejsou dotčeny.

Cena víceprací je stanovena částkou **360 500 Kč bez DPH**. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.

Podrobný rozpis ceny víceprací je uveden v následující tabulce:

Činnost	Cena v Kč bez DPH
Zaměření řešeného úseku	42 000,-
Návrh stavebních úprav	110 500,-
Návrh dopravního řešení SSZ	64 000,-
Technologická část	120 000,-
Projednání a inženýrská činnost	24 000,-
CELKEM	360 500,-

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.

5. Obecné podmínky

a. Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení.

S pozdravem

Ing. Adéla Krenková
Krenková
Datum: 2021.09.29
15:33:29 +02'00'

Podepsal Ing. Adéla
Krenková
Datum: 2021.09.29
15:33:29 +02'00'

Ing. Adéla Krenková

Vedoucí ateliéru koncepce a dopravního plánování

E-mail: adela.krenkova@afry.com