

ze uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kateřina Frišová, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01

zastoupena: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1025357**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2021 Smlouvu o dílo č. SML1025357, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmětem Dodatku č. 1 je sjednání změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva o dílo uzavřena.

3. V souladu s čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo zahájil Zhotovitel ihned po předání staveniště přípravné práce potřebné pro realizaci stavební části díla. Součástí těchto přípravných prací bylo i zajištění dodávek potřebných materiálů (kamenivo, štěrkodrtě, betony, dlažba) od jejich výrobců. Výrobce typu a barvy dlažby určené na opravu chodníku v ul. Londýnská (nutné z důvodu sladění s dlažbou realizovanou v rámci 1. etapy) však s ohledem na současnou situaci na trhu s betonovými výrobky i při maximálním využití svých výrobních kapacit omezil příjem objednávek.

4. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 a po vzájemné dohodě mezi Zhotovitelem a Objednatelem došlo k přerušení prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů stavbou dotčené komunikace. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodly na změně termínu dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Vlastní práce na demolici stávajícího chodníku budou zahájeny až po potvrzení dodávky dlažby tak, aby práce na sebe kontinuálně navazovaly. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2021.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2139/91R/21 ze dne 4. 10. 2021.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

29. 10. 2021

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem, dne

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

Statutární město Ústí nad Labem

Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti