

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

IČO: 24204005

DIČ: C724204005

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1025129, č. zhotovitele MIOS21202101

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1025129, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Habrovice – Strážky – havarijní oprava komunikace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Habrovice – Strážky – havarijní oprava komunikace.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 37,70 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V souladu s původním zadáním provedl zhotovitel odstranění stávající konstrukce komunikace. Následně po zhutnění pláně a před zhotovením nové konstrukce komunikace zhotovitel zajistil provedení zkoušek stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláně komunikace u nezávislé laboratoře. Tato statická zatěžovací zkouška provedená v ose opravované komunikace v úrovni zemní pláně neprokázala v kontrolním místě požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa. Na základě dosažených výsledků zatěžovací zkoušky geotechnik zhotovitele stavby zkonstatoval, že únosnost zemní pláně komunikace je v kontrolovaném úseku nevyhovující a proto doporučuje provést ztužující vrstvu za použití SC 8/10 v mocnosti 12 cm.

5. Na základě těchto skutečností byly probíhající práce přerušeny a objednatel požádal zhotovitele o předložení návrhu technického řešení v souladu s protokolem o provedených zkouškách únosnosti a míry zhutnění zemní pláně komunikace včetně souvisejícího soupisu méněprací a víceprací. Zhotovitelem byl předložen návrh na zrušení realizace podkladu ze štěrkodrtě tl. 25 cm a vozovkové vrstvy z recyklované asfaltové směsi tl. 4 cm. Tyto vrstvy budou nahrazeny podkladem ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 15 cm. Tyto navržené úpravy mají vliv na cenu díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	698 463,00 Kč	146 677,00 Kč	845 141,00 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací za nerealizované konstrukce včetně souvisejících nákladů	263 334,36 Kč	55 300,22 Kč	318 634,58 Kč
Cena celkem	961 797,36 Kč	201 977,45 Kč	1 163 774,81 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.


5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří soupis méněprací a víceprací.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2021



V




Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



preedseda predstavstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Vícepráce, méněpráce

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01									
001: Zemní práce									
1.	SP	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 290 mm ručně	m2	- 900,0	-	- 900,0	42,00	243 900,00
2.		113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně	m2	900,0	-	900,0	313,00	- 37 800,00
005: Komunikace									
3.	SP	564871111	Podklad ze štěrku dně ŠD tl 250 mm	m2	- 900,0	-	- 900,0	169,70	75 150,00
4.	SP	577135122	Vozovková vrstva z recyklované asfaltové drti tl. 40 mm	m2	- 900,0	-	- 900,0	65,80	- 152 730,00
5.		567122114	Podklad ze směsi stímelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	900,0	-	900,0	319,00	- 59 220,00
008: Vedení dálková a přípojná									
6.		899331111	Výšková úprava krycích hrnců	ks	- 12,0	-	- 12,0	1 250,00	- 15 000,00
099: Přesun hmot HSV									
7.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	- 190,26	-	- 190,26	34,00	- 40 715,64
8.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 10 km	t	- 190,26	-	- 190,26	68,00	- 6 468,84
9.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	- 190,26	-	- 190,26	112,00	- 12 937,68
									- 21 309,12