

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

RAVEK s.r.o.

se sídlem Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti

IČO: 25432141

DIČ: CZ25432141

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1025510**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2021 Smlouvu o dílo č. SML1025510, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmětem Dodatku č. 1 je sjednání změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva o dílo uzavřena.

3. Při zadávání veřejné zakázky došlo k podání námitek. Po vypořádání podaných námitek vítězný uchazeč odmítl ve stanovené lhůtě poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy o dílo a smlouvu o dílo neuzavřel. Následně byl tedy vyzván k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí. V důsledku těchto skutečností došlo ke zpoždění při uzavírání smlouvy o dílo a předání staveniště. Stavbu tak nebylo možno zahájit v původně uvažovaném a plánovaném termínu. V důsledku zpoždění při zahájení stavby je rovněž nutno zajistit obnovení platnosti některých stanovisek pro provádění stavby.

4. Na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 se Objednatel a Zhotovitel dohodly na změně termínu dokončení díla.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 31.8.2022**. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy s tím, že dílo bude zahájeno předáním staveniště, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2289/96R/21 ze dne 22.11.2021.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 13 -12- 2021

V Ústí nad Labem, dne 1. 12. 2021


primátor
Statutární město Ústí nad Labem


jednatel společnosti