



SML1025867

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[Redacted signature area]

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Studio Jelínek, s.r.o.

se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem

IČO: 03184986

DIČ: CZ03184986

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 4“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatkem č. 2 ze dne 12.5.2021 a dodatkem č. 3 ze dne 20.8. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností souvisejících s vydáním pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před dokončením , a které objednatel ani zhotovitel nemohli svým jednáním ovlivnit.
4. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná.

II. Předmět

1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, jehož předmětem je změna termínu plnění díla. Vydání pravomocné Změny stavby před dokončením bylo ovlivněno značným prodloužením vydání Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem. Bez pravomocné Změny stavby před dokončením, nemohl zhotovitel zajistit vydání kolaudačního souhlasu v termínu dle SOD.
2. Smlouva se dále mění tak, že část IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 3 nově zní“ :
„3. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby (kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace včetně změn a doplňků s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli nejpozději do 15.12.2021.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2210/93R/21 ze dne 27.10.2021.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem, dne _____

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Jan Jelínek
jednatel
Studio Jelínek, s.r.o.