

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, pověřeným zaměstnancem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupena: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SML1024384**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2020 Smlouvu o dílo č. SML1024384, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava“.
3. V rámci plnění smlouvy o dílo bylo po odstranění živičné konstrukce nutno upravit postup bouracích prací. V této souvislosti byl Dodatkem č. 1 prodloužen termín realizace prací, a to do 15.1.2021.

4. Dne 13.1.2021 bylo zahájeno přejímací řízení dokončené stavby. Při přejímacím řízení byl zhotovitelem předložen soupis prací obsahující realizované vícepráce. Na základě tohoto soupisu bylo přejímací řízení přerušeno a bylo zahájeno dohádovací řízení o provedených vícepracích. Na základě ukončení tohoto dohádovacího řízení, jehož výsledkem bylo snížení rozsahu požadovaných víceprací o 49 723,40 Kč bez DPH je uzavírán tento Dodatek č. 2 řešící vzájemně odsouhlasené vícepráce spočívající v úpravě podloží, zvětšení rozsahu vyrovnávek, terénních úpravách, zřízení betonového prahu v místě kontejnerů na komunální odpad a úpravách přilehlých chodníků pro bezbariérové přístupy. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto vícepráce vznikly zejména z důvodu částečného rozpadu podkladních vrstev, který byl zjištěn po odfrézování obrusné vrstvy, a zachování požadovaného sklonu komunikace. Z důvodu většího rozsahu odstraněného betonového základu silničních obrub bylo nutné následně provést terénní úpravy. V případě neprovedení výše uvedených víceprací by došlo k zvýšení nákladů, jelikož by vlivem klimatických podmínek bylo nutno práce přerušit a nestihly by se již položit živičné vrstvy komunikace, následkem čehož by na nutném provizorním povrchu vznikly další náklady.
5. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 346 655,00 Kč	282 797,55 Kč	1 629 452,55 Kč
Hodnota víceprací	570 531,43 Kč	119 811,60 Kč	690 343,03 Kč
Cena celkem	1 917 186,43 Kč	402 609,15 Kč	2 319 795,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne _____

V Lovosicích, dne _____

Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti

	Jméno a příjmení	Funkce	Odbor	Datum	Podpis
Zpracovatel			Dopravy a majetku		
Správce rozpočtu			Dopravy a majetku		
Právně posoudil		Právník	Právní		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	Zakázka malého rozsahu nepodléhající projednání v RM		Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contrakt_display_1200.html				