



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno na základě
pověření:

[Redacted signature and name]

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[Redacted name and position]

Bankovní spojení:
číslo účtu:

[Redacted bank account details]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Quality Group s.r.o.

zastoupený: Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka, jednatel
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČ: 088 79 737

DIČ:

bankovní spojení:

[Redacted bank account details]

číslo účtu:

[Redacted bank account details]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jiří Šoltés

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.3.2021 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

1. Ve smyslu ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla.

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby „Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí)“.

3. V průběhu zajištění vstupních podkladů vyzval zhotovitel objednatele k součinnosti v souladu s čl. VII. bodem 6 smlouvy o dílo a požádal o upřesnění informací nezbytných k plnění Díla. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu zajištění vstupních podkladů o dobu, po kterou objednatel tyto potřebné informace zajišťoval.

4. Dodatkem se mění následující článek smlouvy:

čl. IV. Místo a čas plnění Díla bod 3. se nahrazuje zněním:

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

- A) Zajištění vstupních podkladů
do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- B) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně zajištění vydání
pravomocného stavebního povolení
do 18 týdnů od zajištění vstupních podkladů
- C) Projektová dokumentace pro provádění stavby
do 20 týdnů od zajištění vstupních podkladů
- D) Výkon autorského dozoru stavby
**po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby v případě
uplatnění práv objednatele plynoucích ze záruky.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Objed

[Redacted signature area for the client]

Zho

[Redacted signature area for the contractor]

Ing.

Ing. Martin Sobotka, jednatel