



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1025406

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno na základě
pověření:

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Quality Group s.r.o.

zastoupený: Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka, jednatel
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 088 79 737

bankovní spojení:
číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jiří Šoltés

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 2. 3. 2021 (dále jen „Dodatek“)**

I. Předmět Dodatku

1. Ve smyslu ustanovení čl. XV. bod 9. uzavřené smlouvy se smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla.

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a zajištění povolení stavby „Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí)“.

3. V souladu s čl. VI bodem 7 smlouvy o dílo objednatel připomínkoval návrh stavby a dispozičního řešení, které byl zhotovitel povinen přepracovat. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla o lhůtu, po kterou objednatel řešil se zhotovitelem finální podobu stavby.

4. Dodatkem se mění následující článek smlouvy:

čl. IV. Místo a čas plnění Díla bod 3. se nahrazuje zněním:


3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:

- A) Zajištění vstupních podkladů
do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- B) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
do 30. 11. 2021 (18 týdnů od odsouhlasení návrhu stavby objednatelem)
- C) Projektová dokumentace pro provádění stavby
do 14. 12. 2021 (20 týdnů od odsouhlasení návrhu stavby objednatelem)
- D) Výkon autorského dozoru stavby
po celou dobu realizace stavby a po dobu trvání záruční lhůty stavby v případě uplatnění práv objednatele plynoucích ze záruky.

II. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Obje



.....
[Redacted text]
Magistrát města Ostřava-Lázeň

Zho



.....
Ing. Jiří Šoltés, jednatel
Ing. Martin Sobotka, jednatel