



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026213**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupená/ý: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ4424204005



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací po odečtu méněprací je nižší než původní hodnota

ge

závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce a méně práce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4, 5 a 6 tohoto článku, ve změnových listech č. 1, 2 a 3 a oceněny v soupisu méněprací a víceprací. Změnové listy a oceněný soupis prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

- Po zahájení stavby byly stavební práce zápisem ve stavebním deníku přerušeny. Důvodem přerušení byl jednak zjištěný stav obnažených povrchových prvků inženýrských sítí, jednak nenadále vzniklá nutná koordinace s havarijní opravou jiné komunikace v dané lokalitě.
- Na základě požadavku objednatele zajistil zhotovitel prověření stavu inženýrských sítí. Po seznámení se s výsledkem tohoto prověření vydal objednatel pokyn k pokračování v realizaci díla.
- V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečně realizovanou plochou. Objednatel se proto dohodl se zhotovitelem na geodetickém zaměření opravované plochy k ověření skutečnosti.
- Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení a cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu a sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

- Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:
„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.4.2022 do 15.9.2022.“
- Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	918 383,00 Kč	192 861,00 Kč	1 111 244,00 Kč
Méněpráce	- 116 718,85 Kč	- 24 510,96 Kč	- 141 229,81 Kč
Vícepráce	63 726,26 Kč	13 382,51 Kč	77 108,77 Kč
Cena celkem	865 390,41 Kč	181 732,55 Kč	1 047 122,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Změnový list č. 1, 2 a 3 a soupisy víceprací a méněprací.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 2957/122R/22 ze dne 19.9.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2022

Objednatel:

PhDr. Ing. Petr N

Primátor
Statutárního města Ú

M
Kd

IC 242 04 005

	Jméno a	funkce	odbor	datum (004)	podpis
Zpracovat					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	2957/122R/22		dne	19.9.2022	
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1439.html				

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22020/LN	Název zakázky : Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.1		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	20.06.2022
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Změna termínu zahájení prací

PŘÍČINA / DUVOD : Objednatel vyzval zhotovitele k součinnosti na realizaci díla. Na základě zápisu ve stavebním deníku, kde se objednatel se zhotovitelem dohodl na dalším postupu. Jedná se o přerušení prací. Zhotovitel prověřil u správců sítí, zda zařízení umístěná ve stavbě jsou bez závad a po rekonstrukci nebude vyžadována plánovaná oprava, těchto zařízení ve správě správců inženýrských sítí. Zároveň objednatel požádal zhotovitele, aby byla provedena koordinace prací s jinou investiční zakázkou objednatele. Zhotovitel upozornil objednatele na nutnost prodloužení termínu dokončení prací z důvodu výše uvedených požadků.

Zhotovitel se dohodl s objednatelem v souladu s SOD článek IV. Místo a čas plnění díla bod 5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodloužení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.

Objednatel se tedy se zhotovitelem dohodl na náhradním plnění prací do 31.8.2022

Příloha tohoto podkladu:

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22020/LN		Název zakázky: Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.2	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	20.06.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	15.07.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Doplnění výkazu výměr z místního šetření**

PŘÍČINA / DUVOD : Při předání a převzetí pracoviště došlo k zjištění, že výkaz výměr neobsahuje některé potřebné položky, které je nutné k realizaci díla. Z místního šetření vyplývá, že objednatel bude požadovat ověření stavu inženýrských sítí z důvodu realizace nových povrchů. Zároveň upozorňujeme na nesoulad výkazu výměr, při přeměření dochází k rozporu opravované plochy, objednatel učil rozsah prací, zhotovitel nechá geodeta, aby ověřil tyto skutečnosti. Zhotovitel následně předloží protokol s výměrami. Objednatel požaduje kontrolní měření míry zhutnění. Je patrné, že při bouracích pracích dojde k demontáži dopravní značky P4. Tato značka bude opětovně umístěna na stávající místo. Zhotovitel se dohodl s objednatelem a tyto práce budou dodatečně oceněny a předloženy k odsouhlasení.

Popis změn:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1) Ověření inženýrských sítí, zpracování žádosti a vyzvání jednotlivých správců sítí k ověření funkčnosti | 1 kpl. | |
| 2) Prořez křovin | 1.kpl | (20m2) |
| 3) Dmžž a Mžž dopravní značky vč. sloupku značka P4 | 1 ks | |
| 4) Geodetické zaměření - ověření skutečně provedených prací | 1 kpl. | |
| 5) Provedení kontrolních zkoušek za účasti objednatele | 1.kpl | |



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší
--------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, Puškinova

Objekt:

SO 01 - Vozovka

Soupis:

SO 01.1 - ZBV 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 450,00

D V01

100 K R5

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Zkouška zhutnění

ks

4,000

4 650,00

18 600,00
18 600,00

D V03

101 K R1

Zařízení staveniště

Geodetické zaměření skutečného stavu

102 K R2

Vytváření inženýrských sítí

103 K R3

Prořezání křovin

104 K R4

Demontáž a zpětná montáž dopravní značky

kpl

1,000

15 000,00

28 850,00
15 000,00

kpl

1,000

8 600,00

8 600,00

kpl

1,000

3 500,00

3 500,00

kus

1,000

1 750,00

1 750,00

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22020/LN		Název zakázky: Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.3	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	11.08.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	15.08.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Úpravy výkazu výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu stavby**

PŘÍČINA / DUVOD : Zhotovitel provedl práce v souladu s požadavky objednatele. Následně došlo ke geodetickému zaměření dokončených prací. Zhotovitel dopracuje výkaz výměr o změny kladné i záporné v souladu s geodetickým protokolem.

Popis změn:

položka č.1 Frézování živičného krytu v tl. 100mm	20,80 m2	odpočet
položka č.1 Odstranění povrchu MA 8 tl. 40mm ručně	157 m2	odpočet
položka č.2 Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 150mm ručně	157 m2	odpočet
položka č.5 Podklad ze štěrkodrtě tl. 150mm	157 m2	odpočet
položka č.6 Postník spojovací 0,8 kg/m2	157 m2	odpočet
položka č.7 Asfaltový beton ACO 8 v tl. 40mm	157 m2	odpočet
Položka č.15 Poplatek za uložení na skládce	dle výpočtu	odpočet
Položka č.16 Poplatek za uložení na skládce	dle výpočtu	odpočet
položka č.3 postník spojovací 0,8kg/m2	16 m2	
položka č.5 postník spojovací 0,8kg/m2	16 m2	
položka č.6 Asfaltový beton ACO 11 v tl.40mm	16 m2	
Položka č.4 Asfaltový beton ACL 16 v tl. 60mm	16 m2	
Položka č.12 Čištění vozovek	16 m2	
Položka č.13 Nakládání sutí	dle výpočtu	
Vybourání asfaltového betonu kolem silničních obrub, ručně	36,8 m2	



Příloha :
1) Geodetické zaměření skutečného stavu dokončeného díla

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší
--------------	--------------



ing. Ivan Kanta - GEOSTA
Březenec 137
431 11 JIRKOV
Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL



Dne	10.08.2022			bylo provedeno: zaměření ploch a délek obrub Puškinova ulice		
Kde:	Obec Ústí nad Labem	úsek	Puškinova	Císlo protokolu	2022-020	
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-						
Který vyhotovil			v	dne		pod č. zak. -
Způsob stabilizace	Kraj balené					
Seznam pevných bodů	WRSNOW CZ					
Souřadnicový a výškový systém	JTSK					
Použité přístroje	GPS R6, PC Trimble T7 Trimble S5 DR		Počasí	Jasno 26°C		Strany 5

Dle požadavku stavbybylo provedeno:

- Zřízení bodového pole pro zaměření
- Situační zaměření zpevněných ploch v zadaném rozsahu
- Výpočet výměr zpevněných ploch dle druhu povrchu
- Výpočet délek položených obrub.

Obsah:

- Situační náčrt zaměření
- Seznam souřadnic

Gymnázium budova						
Balená						
silnice	526	m2		Obruba	184	m
chodníky	118	m2				
	29	m2				
	19	m2				
	61	m2				
Celkem	227	m2				



ing. Ivan Kanta - GEOSTA

Březeneč 137


431 11 JIRKOV

Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrtv:



GEOSTA Ing. Kanta
geodetická práce
Březeneč 137
431 11 JIRKOV

Předal: ing. Ivan Kanta

Převz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, Puškinova

Objekt:

SO 01 - Vozovka

Soupis:

SO 01.2 - ZBV 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	001		Zemní práce				16 276,26
1	K	113154234	Frézování živého korytl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-20,800	110,00	-2 288,00
D	005		Komunikace				9 833,60
3	K	573231112	Posítk živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	14,80	236,80
5	K	573231112	Posítk živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	14,80	236,80
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	265,00	4 240,00
4	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	320,00	5 120,00
D	009		Ostatní konstrukce a práce				104,00
12	K	938909311	Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	16,000	6,50	104,00
D	099		Přesun hmot HSV				457,06
13	K	997002611	Nakládání suší a vybouraných hmot	t	3,680	48,60	178,85
14	K	997006512	Vodorovná doprava suší s naložením a složením na deponii do 15 km dle pokynů zadavatele	t	3,680	75,60	278,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 169,60
D	1		Zemní práce				8 169,60
105	K	113107142	Odstavení podkladu živého tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	36,800	222,00	8 169,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem, Puškinova
 Objekt: SO 02 - Chodníky
 Soupis: SO 02.1 - ZBV 1

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	001		Zemní práce				-116 718,85
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	-157,000	75,00	-21 195,00
1	K	113107141	Odstranění povrchu MAB II tl 40 mm ručně	m2	-157,000	60,00	-11 775,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub silničních betonových	m	0,000	90,00	-9 420,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních žulových	m	0,000	120,00	0,00
D	005		Komunikace				-99 663,60
5	K	564851111	Podklad ze šterkodné ŠD tl 150 mm	m2	-157,000	170,00	-26 690,00
6	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-157,000	14,80	-2 323,60
7	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-157,000	450,00	-70 650,00
D	009		Ostatní konstrukce a práce				0,00
8	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	275,00	0,00
9	M	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	0,000	129,60	0,00
10	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000	54,00	0,00
11	K	919121233	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	92,88	0,00
D	099		Přesun hmot HSV				4 139,75
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	48,60	0,00
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na deponii do 15 km dle pokynů zadavatele	t	0,000	75,60	0,00
14	K	997006512.1	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 15 km	t	0,000	75,60	0,00
15	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	-51,025	150,00	-7 653,75
16	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	-15,386	250,00	-3 846,50
100	K	R1	Bourání v blízkosti inženýrských sítí	m	184,000	85,00	15 640,00