

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněná pro
věcná jednání:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:
číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. TUBEKO SPORT s.r.o.

zastoupený: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatele společnosti
se sídlem: Na Armádě 364, 270 62 Rynolec
IČ: 49825020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů“.
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto článku.
3. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku následujících okolností:
Ve dnech 3. - 7. 8. 2023 byla přerušena stavba z důvodů požadavku objednatele na přípravu a pořádání mezistátního zápasu amerického fotbalu viz zápis Dohoda o dočasném předání a převzetí stavby (Smlouva čl. IV. odst. 4. Součinnost smluvních stran, prodlení objednatele).

Snížené, resp. znemožněné podmínky realizace stavby z důvodů vlny extrémních klimatických podmínek v termínu 14. - 27. 8. 2023 nedovolující dodržení technologického předpisu pro pokládku a nástřik umělého polyuretanového sportovního povrchu (Smlouva Všeobecné smluvní podmínky čl. I., Obecná ustanovení – Vyšší moc, odst. 2., 3.).

4. Zhotovitel nemohl svým jednáním ovlivnit plynulost výstavby.
5. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky.
6. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č.1A a 1B, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
7. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná.

II. Předmět

1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění díla. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 2. nahrazuje zněním:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od května 2023 do 21. 9. 2023.
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna způsobu fakturace tak, že čl. V. odst. 3 nahrazuje zněním:
Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, sazbu DPH a text „**Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů**“. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
3. Tento dodatek č. 1 mění čl. V. odst. 1, který zní nově:
 1. Cena díla je stanovena ve výši **5 730 401,35 Kč**
DPH (21%) 1 203 384,29 Kč

Celkem: 6 933 785,64 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetřicettřítisícšedmsetosmdesát pět korun českých a šedesát čtyři haléře)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 581/23R/23 ze dne 1. 9. 2023
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne
Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé
TUBEKO SPORT s.r.o.