

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních: Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupena: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

Ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska, e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavebním deníku

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1028489

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028489, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných víceprací nepřekročí v součtu 4 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o kácení stromu a výrobu a osazení značení ev.č. mostu viz změny během výstavby (dále jen „ZBV“).

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	864 595,88 Kč	181 565,13 Kč	1 046 161,01 Kč
Hodnota víceprací	30 382,00 Kč	6 380,22 Kč	36 762,22 Kč
Cena celkem	894 977,88 Kč	187 945,35 Kč	1 082 923,23 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,


vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 23. 05. 2024

V Ústí nad Labem dne 14 -05- 2024



Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Leona Hubená	technik ODM	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek	vedoucí odboru	ODM		
Správce rozpočtu	Roman Vlček	Vedoucí oddělení	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá projednání v radě		dne		
Č. smlouvy v RS	SML 1028490		dne	14.12.2023	
Odkaz na profil zadavatele	Veřejné zakázky - E-ZAK - Ústí nad Labem (usti-nad-labem.cz)				

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU (ZL)	
Identifikace stavby: „název dle SOD“ : Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1	Číslo ZL: 1
SoD: ze dne 14.12.2023	Datum: 15.4.2024
Návrh na ocenění změny popsané v příloze č.1 Zdůvodnění změny	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek</u> Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek) Celkem + 30 382,00 Kč <u>Soupis odpočtových položek</u> Viz přílohy: č.3 Zdůvodnění změny , č.4 rozpočet <u>Původní cena díla dle SoD</u> 1. Cena díla bez DPH 864 595,88 Kč 2. Cena díla vč. DPH 1 046 161,01 Kč <u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u> 1 082 923,23 Kč	
zvýšení ceny o	Základ: 30 382,00 Kč
	DPH 21%: 6 380,22 Kč
	Cena včetně DPH: 36 762,22 Kč
snížení ceny o	Základ: 0,00 Kč
	DPH 21%: 0,00 Kč
	Cena včetně DPH: 0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty o	0 - kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	- kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Jaroslav Štráchal	
Za objednatele: Leona Hubená	
Za AD: Ing. Fukač AZ Consult s.r.o.	

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Identifikace stavby: : Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1		Číslo ZL: 1	
SoD: ze dne 14.12.2023		Datum: 15.4.2024	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtových položek Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek) Celkem + 30 382,00 Kč Soupis odpočtových položek Viz přílohy: č.3 Zdůvodnění změny , č.4 rozpočet Původní cena díla dle SoD 1. Cena díla bez DPH 864 595,88 Kč 2. Cena díla vč. DPH 1 046 161,01 Kč Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 1 082 923,23 Kč			
zvýšení ceny o	Základ: 30 382,00 Kč DPH 21%: 6 380,22 Kč Cena včetně DPH: 36 762,22 Kč		
snížení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21%: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč		
Celková cena po změně			
Viz příloha: Zdůvodnění změny	Základ: 894 977,88 Kč DPH 187 945,35 Kč Cena včetně DPH: 1 082 923,23 Kč		
Prodloužení lhůty:	0 - kalendářních dní		
Zkrácení lhůty:	- kalendářních dní		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	rozdílem mezi PD a skutečností	☐	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Ústí

INSKY
spol. s r.o.

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Aleš Dáňa

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Jaroslav Štráchal Insky s.r.o.

Podpis AD, datum, razítko:
Ing. Fukač AZ Consult s.r.o.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

Projekt:

Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1

SoD ze dne : 14.12.2023

Soupis přípočtových položek

Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek)

Celkem

Soupis odpočtových položek

+ 30 382,00 Kč

Odůvodnění vyvolaných změn:

Vyvolané změny se týkají skutečnosti zachycující počet kácených stromů a s tím spojené odstranění pařezů a odvoz a likvidaci pařezů na skládce. Společně s tím uvedena cena za osazení a dodání 2 ks ev.č. mostu dle požadavku investora.

Za INSKY s.r.o.

Eliška Kozlová

Dne : 16.4.2024

Za TDS: Aleš Dáňa

REKAPITULACE		
Stavba : Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem - Část 1		
Investor :		
č.	Vícepráce	Méněpráce
1	kácení stromu	27 302,00 Kč
2	Ev.č. mostu- značky	3 080,00 Kč
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	CELKEM bez DPH	30 382,00 Kč 0,00 Kč
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	30 382,00 Kč

č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

odsouhlaseno

15.02.2024

16.04.2024

předloženo



Soupis víceprací č.1

Stavba: Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1

Objekt:

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET				SKUTEČNOST		ROZDÍL	
		mn.	j.c.	celkem		mn.	celkem	mn.	celkem
2	K 112151355	2,000	14 308,00	28 616,00 Kč	kus				
Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm									
4	K 162201403	2,000	414,00	828,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm									
5	K 162201413	2,000	1 773,00	3 546,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm									
6	K 162201423	2,000	529,00	1 058,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm									
3	K 112201117	1,000	9 400,00	9 400,00 Kč	kus				
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm									
7	K 162201424	1,000	654,00	654,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm									
9	K 162301933	28,000	12,00	336,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm									
VV		2*14 'Přepočtené koeficientem množství							
10	K 162301953	28,000	27,00	756,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm									
VV		2*14 'Přepočtené koeficientem množství							
11	K 162301973	28,000	13,00	364,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm									
VV		2*14 'Přepočtené koeficientem množství							
12	K 162301974	14,000	16,00	224,00 Kč	kus				
Vodorovné přemísťování větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm									
VV		1*14 'Přepočtené koeficientem množství							
14	K 997013811R	5,200	950,00	4 940,00 Kč	t				
Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu dřevěného									
						5,2	4 940,00 Kč	0,000	0,00 Kč

27 302,00 Kč

Soupis víceprací č.2

Stavba: Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1

Objekt:

1N	K 914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
				0,000	1 540,00	0,00 Kč	2,000	3 080,00 Kč	2,000	3 080,00 Kč

3 080,00 Kč bez DPH