

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. TELKONT s.r.o.

Zastoupena/ý: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069



(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1029675

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2024 Smlouvu o dílo č. SML1029675, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova II.“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické náměstí, ul. Seifertova II.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Závazek bude navýšen celkem o 2,95%.
4. Dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o geodetické zaměření VO po výstavbě, viz změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	616 352,20 Kč	129 433,96 Kč	745 786,16 Kč
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1	18 200 Kč	3 822 Kč	22 022 Kč
Cena celkem	634 552,20 Kč	133 255,96 Kč	767 808,16 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,


vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 25. 6. 2025

V Teplicích dne 20. 6. 2025



Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Tomáš Vovčíčka
jednatel společnosti TELKONT s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	Nepodléhá schválení RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/vz00001883				

CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul.
Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické ná

Číslo zakázky: 24124

Komentář:

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Cena bez DPH:	18 200	Kč
DPH 21 % ze základny: 18 200	3 822	Kč
Cena s DPH:	22 022	Kč

Platnost nabídky do:

Zpracoval: J. Peitlová

Dne: 18.06.2025

TELKONT s.r.o.

TELKONT s.r.o. | U Pivovaru 136, 415 01 Teplice | IČ: 25467069 | DIČ:CZ 25467069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Teplice | č.ú. 27-4830360257/0100
tel: 417 539 888 | www.telkont.cz | telkont@telkont.cz

řizových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické ná - 2.kol

Popis	Cena
S: Stavba	18 200
ZL01: geodetické zamerení	18 200
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladu	18 200
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 200
Celkem (bez DPH)	18 200
DPH	3 822
DPH 21 % ze základny: 18 200	3 822
Celkem (včetně DPH)	22 022

Vybudování oranžových přechodů pro chodce v ul. Velká Hradební, ul. Stříbrnická, ul. Novosedlické ná - 2.kolo

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
62	Stavba		S: Stavba				18 200
	Objekt		ZL01: geodetické zamerení				18 200
	Skupina		V: Oddíl vedlejších a ostatních nákladů				18 200
	Oddíl		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 200
	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě		1,000	18 200,00	18 200