

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Spojka mezi ul. Seifertova a Mlýnská – pokládka obrusné vrstvy“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 1125411/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel:

**Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná**

Zastoupený: Milan Hrdý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se výměny 33 ks silničních obrub, u nichž s ohledem na rozpad spodní části nebylo možné zabezpečit jejich správnou funkci. Současně je nutné provést řezání spár a jejich utěsnění zálivkou, a to z důvodu posunu napojení na nebourané obrusné vrstvy. Při přípravných pracích byla zároveň zjištěna existence dalších 5 ks prvků technického vybavení území (do té doby skrytých pod stávajícím povrchem) a tím i nutnost jejich výškové úpravy do nové nivelety.

Z důvodu těchto víceprací dochází i k posunu termínu dokončení prací a tím i ke zvýšení nákladů na dopravní značení na staveništi.

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení výměny silničních obrub a zvýšení počtu upravovaných prvků sítě technického vybavení území, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	318 193,20 Kč
DPH 21 %	66 820,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	385 013,77 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací  
(Slovy: „třistaosmdesátpěttisíctřináctkorusedmdesátsedmhaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 27 503,20 Kč bez DPH (33 278,77 Kč s DPH).

2. V souvislosti s uvedenými vícepracemi se současně prodlužuje termín dokončení stavby. Původně stanovený termín dokončení 28. 04. 2017 se prodlužuje do 12. 05. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Dobrné dne ...5.-.05- 2017

V Ústí nad Labem dne 9.5.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ PRÁCE  
HRDÝ  
407 41  
IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819  
Tel.: 412 525 062 Mobil: 602 193 283



Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací

# Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Dobrná 48, 407 41 Dobrná  
IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819  
tel. 412 525 264 fax. 412 525 260 mobil: 602 193 283, 606 126 067  
e-mail: [hrdymilan@seznam.cz](mailto:hrdymilan@seznam.cz)  
internet: [www.zadshrdymilan.cz](http://www.zadshrdymilan.cz)  
datová schránka: [zvkuufz](mailto:zvkuufz)



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19781

V Dobrné dne 18.04.2017

## CENOVÁ NABÍDKA č. 77/2017 - upravená

na akci:

„VÍCEPRÁCE – Spojka mezi ul. Seifertova a Mlýnská – pokládka obrusné vrstvy“

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531, DIČ: CZ00081531

**Zhotovitel:** Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.  
Dobrná 48, 407 41 Dobrná  
IČ: 254 75 819, DIČ: CZ25475819

Dne 11.04.2017 pochůzkou na místě objednatel předal a zhotovitel převzal staveniště na akci: „Spojka mezi ul. Seifertova a Mlýnská – pokládka obrusné vrstvy“. Na místě byly zjištěny vícepráce oproti zadanému výkazu výměr. Jedná se o následující položky (práce):

Výšková úprava vpustí – 5 ks (5 x 1 460,-), pol. č. 4 výkazu výměr	7 300,00 Kč
Řezání spár – 7 m (7 x 150,-), pol. č. 5 výkazu výměr	1 050,00 Kč
Těsnění spár záhlavkou – 7 m (7 x 321,-), pol. č. 6 výkazu výměr	2 247,00 Kč
Vytrhání obrub – 33 ks (33 x 71,60,-), pol. č. 1 výkazu výměr	1 572,20 Kč
Osazení silničního obrubníku – 33 ks (33 x 148,-), pol. č. 8 výkazu výměr	4 884,00 Kč
Dodání betonového obrubníku – 33 ks (33 x 150,-), pol. č. 9 výkazu výměr	4 950,00 Kč
Dopravní značení na staveništi – 1 kpl, pol. č. 10 výkazu výměr	5 500,00 Kč
(prodloužení DIO, DIR – 3 500,- Kč; dopravní značení na staveništi – 2 000,- Kč)	

**Celkem** 27 503,20 Kč

*Uvedené ceny jsou bez DPH.*

Vzhledem k zjištěným vícepracím zhotovitel navrhuje, aby termín realizace byl prodloužen o 14 dní, tzn. ukončení realizace ke dni 12.05.2017.

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY  
HRDÝ MILAN S.R.O.  
407 41 DOBRNÁ  
IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819  
TEL: 412 525 067 MOBIL: 602 193 283

Milan Hrdý, jednatel společnosti