



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Vitě

86664/18

SML 1021438

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:



Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:



bankovní spojení:



číslo účtu:



(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

bankovní spojení:



číslo účtu:



Pověřená osoba k jednání: Ing. Jitka Malá, prokurista společnosti

Ing. Zdeněk Vašíček, prokurista společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** uzavřené dne 26.7.2017:

akce: „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – PD+IČ

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 1. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož podstatou je prodloužení termínu vydání příslušných povolení. Důvodem prodloužení termínu je, že stále není vydáno souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu nebylo možné dodat veškeré podklady na stavební úřad a zahájit stavební řízení dle předpokladů smlouvy o dílo. Dále je nutné oproti předpokladu zajistit souhlas/povolení vodoprávního úřadu. Termíny vyjádření příslušných orgánů státní správy nemohl zhotovitel nikterak ovlivnit, a proto je nutné prodloužit termín pro vydání příslušných povolení stavby.
- 2) Článek IV. Doba plnění díla, odst. 1. B) se mění takto:
B) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení

do **6 týdnů** od odsouhlasení návrhu stavebních úprav FAČR
(v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a budoucím provozovatelem)

vydání příslušných povolení do **18 týdnů** od předání
dokumentace pro povolení stavby
- 3) Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.


II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne


30. 04. 2018

Objednatel:



V Ústí nad Labem dne

30. 04. 2018



Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Příloha č. 1: Žádost o posunutí termínu vydání příslušných povolení ze dne 19.4.2018

akce: „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – PD+IČ



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

MM/010P/OPRI/30/2018

Statutární město
Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2018


Věc: Žádost o posunutí termínu vydání příslušných povolení na akci „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – PD + IČ.

Žádáme o prodloužení termínu vydání příslušných povolení, a to o 12 týdnů (v závislosti na obdržení níže uvedených souhlasných vyjádření).

Důvodem žádosti o prodloužení je stále nevydané stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, přičemž žádost o vyjádření byla podána dne 19.2.2018.

Dalším důvodem je nevydaný souhlas dle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, který ve svém stanovisku ze dne 19.3.2018 vyžaduje Odbor životního prostředí č.j.: MMUL/OŽP/OOS/29011/2018/JanH/V-18025. Pro podání souhlasu dle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je nutný souhlas správce příslušného povodí a to přímo k žádosti o §17. Správce povodí - Povodí Ohře, byl obratem obeslán a to dne 22.3.2018, dne 16.4.2018 bylo e-mailem doručeno vyjádření k dokumentaci zn. POH/13951/2018-2/032100 s výzvou k doplnění. Po obdržení souhlasného stanoviska bude požádán vodoprávní úřad o souhlas dle §17 vodního zákona a po obdržení bude podána žádost o vydání stavebního povolení.

V příloze Vám zasíláme žádost o stanovisko na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje, vyjádření Povodí Ohře a korespondenci s Povodím Ohře.



Ing. Petr Plichta - jednatel společnosti
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

IČO : 25 02 38 29
DIČ : CZ – 25023829

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

popř. územní pracoviště a jeho adresa

V Ústí nad Labem dne 19.2.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci

podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

stavba : Městský stadion Ústí nad Labem-dovybudování areálu
Stavebník - žadatel

fyzická osoba

Jméno, příjmení / datum narození:

Místo trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování):

Kontaktní telefon / e-mail (nepovinný údaj):

fyzická osoba podnikající

Jméno a příjmení

Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.....

IČ

Adresa místa podnikání, popř. jiná adresa pro doručování.....

právnícká osoba

Název nebo obchodní firma: Statutární město Ústí nad Labem

IČO (bylo-li přiděleno):. 00081531

Adresa sídla (popř. adresa pro doručování): Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: [REDACTED]

Kontaktní telefon / e-mail (nepovinný údaj):

Stavebník jedná — samostatně

- je zastoupen na základě plné moci: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): PROVOD-s.r.o., [REDACTED]
[REDACTED] V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Pozn.: Doložená plná moc musí být originál nebo notářsky ověřená

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví vyžadované zvláštním právním předpisem bude přiloženo

- k žádosti o vydání rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území, o ochranném pásmu)
- k ohlášení stavby
- k žádosti o stavební povolení
- k žádosti o oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
- k žádosti o změně v užívání stavby
- k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

Údaje o stavbě a její stručný popis

Účel stavby: Dokumentace řeší dovybudování areálu Městského stadionu Ústí nad Labem. Využití stavby se nemění.


Umístění stavby: Areál Městského stadionu, p.p.č. 405/1, 1941/1, 429/1, 430, 441/81, 2000/1, 431, 1941/2, 441/5 v k.ú. Klíše – Ústí nad Labem

Provozní záměr: Projekt řeší dostavbu areálu městského stadionu v jeho severní části. Nově navržené objekty (Tribuna B2 + B3, obslužný objekt a pokladna v sektoru E, sklad údržby, přístavba ke skladu atletiky) jsou umístěny na volné plochy a funkčně navazují na stávající objekty tribuny B a tribuny E. Dále je řešeno území tréninkové plochy u ulice Vinařská a oprava tartanových ploch a plotů. Veškeré dotčené plochy jsou v oploceném areálu městského stadionu.


Popis případných změn:

Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (napojení na vodovod, kanalizaci, rozvod plynu a elektro)

Vodovod je napojen na stávající areálový řad u tribuny „B“. Kanalizace je napojena rovněž na areálový řad a na veřejný řad v ulici Vinařská. Elektro je napojeno na stávající trafostanici, která je umístěna na hranici areálu.



Přílohy žádosti: Projektová dokumentace, plná moc






Povodí Ohře

VÁŠ DOPIS ZN.: 2018/9/V
ZE DNE.: 22.03.2018
NAŠE ZN.: POH/13951/2018-2/032100

PROVOD, s. r. o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem

VYŘIZUJE:
TEL.:
MOBIL:
E-MAIL:



DATUM: 12.04.2018

Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 22. března 2018, kterou jsme obdrželi dne 23. března 2018, Vám sdělujeme následující:

V textové části není zmíněn a v řezech grafické části PD není zakreslen krytý profil Klíšského potok (dále jen KP), který je uložen pod areálem. KP je klenbový, je v dobrém stavu, ale není jasné, v jaké hloubce pod terénem je uložen.

Pro umístění patek sloupků oplocení, základů tribuny B2 (SV roh je cca 2,5 m od KP), nové konstrukce komunikace, přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a kabelových vedení VO je potřeba provést sondy a až na základě tohoto průzkumu posoudit, zda je dostatečné krytí KP k umístění konstrukcí a zda nové objekty staticky neovlivní KP. V žádném případě nesmí dojít k poškození KP.

Vzhledem k výše uvedenému bude PD doplněna o posouzení všech konstrukcí navrhovaných nad KP s ohledem na krytí tohoto KP a jeho únosnost. PD bude doplněna o řezy konstrukcí objektů s vyznačením KP.


Oplocení areálu v západní části nebude umístěno nad otevřeným korytem vodního toku Klíšského potoka (na vtoku do KP je dle situace oplocení umístěno nad otevřeným korytem vodního toku).

Upravená PD bude předložena k vyjádření našemu závodu Chomutov, Spořická 4949, 430 01 Chomutov.

Předmětem vyjádření je PD pro územní a stavební řízení na dobudování městského stadionu v Ústí nad Labem. V rámci stavby budou vybudovány tyto objekty: SO.01 – Tribuna B2, SO.02 – Tribuna B3, SO.03 – Sektor E - obslužný objekt, pokladny, SO.04 – Objekt pro uskladnění techniky, SO.05 – Rozšíření skladu atletiky, SO.06 – Tréninková plocha, SO.07 – Spojovací cesta, SO.08 – Oplocení. Dále budou vybudovány nové komunikace a zpevněné cesty a přípojky sítí (kanalizace, voda, elektro, VO a slaboproud). Nad KP jsou umístěny tyto objekty: komunikace, oplocení tréninkové plochy, přípojky vody, kanalizace a VO. Kabely mají být uloženy v chrániče v hloubce 1 m. Betonové patky sloupků oplocení mají být vybetonovány do hloubky 1,05 m. Tloušťka vrstev komunikace bude 410 mm. SV roh tribuny B2 se nachází cca 2,5 m od hranice pozemku p. č. 2000/1 v k. ú. Klíše, jež je KP Klíšského potoka. Nové oplocení tréninkové plochy v její západní části kříží otevřené koryto Klíšského potoka v ř. km 2,661 (dle SZÚ).

Investorem akce je Statutární město Ústí nad Labem. Projektantem je žadatel.

ČHP: 1-14-01-1070-0-00. Vodní útvar: ID OHL_0900 – Klíšský potok od toku Ždírnický potok po ústí do toku Blšina.



Příloha
1 x CD

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

POh, s. p., provoz Teplice

VHE: 241 6163 1-14-01-107

vlastní

oplocení nad korytem Klíšského p. – 762175/974150



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01


zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

V Ústí nad Labem dne 19. 4. 2018

V návaznosti na Vaše vyjádření pod značkou: POH/13951/2018-2/032100 ze dne 12.4.2018, které jsme e-mailovou korespondencí obdrželi dne 16.4.2018 a jako listovní zásilku dne 17.4.2018 Vás jakožto správce Klíšského potoka žádáme o zaslání přesné pasportizace vedení tohoto zakrytého toku včetně přesného profilu klenbové kanalizace a hloubky jeho uložení.

Na základě těchto dokumentů poté provedeme Vámi požadované doplnění projektové dokumentace týkající se statického posouzení kanalizační klenby Klíšského potoka.



.....
Ing. Petr Plichta - jednatel společnosti
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

IČO : 25 02 38 29
DIČ : CZ – 25023829