

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV FOTBALOVÉHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM

Smluvní strany:

Objednatel:

Název : Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : Ing. Vitem Mandíkem, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 78-4632170217/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo : Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Korespondenční adresa: Vysoká Pec č.e. 2, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený : Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČ : 61538213
DIČ : CZ61538213
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
 č. účtu: 3293310267/0100
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.
Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
 mob. tel. 777 766 502
Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Miroslav Štýbr, jednatel
 mob.tel. 777 766 502.
telefon/fax : +420 474 687 068 / +420 474 687 190
e-mail : info@mq.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provedení stavebních úprav Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem uzavřené dne 28. 3. 2013

(dále jen „dodatek č. 4“)

Obě smluvní strany se dohodly dle článku 22. **ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ** na základě Změnových příkazů číslo 11 až 26 na dodatečné práce, jejichž specifikace je dána soupisem oceněných víceprací a méněprací, které jsou neoddělitelnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Mění se článek 21. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** v odstavci 21.1 takto:

Cena dle této Smlouvy za provedení Rekonstrukce je sjednána ve výši 139 235 847,70 Kč bez DPH (slovy Stotřicetdevětmilionůdvěstětřicetpěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých sedmdesát haléřů), 21 % DPH t. j. 29 239 528,01 Kč (slovy Dvacetdevětmilionůdvěstětřicetdevěttisícipětsetdvacetosm korun českých jeden haléř) a 168 475 375,72 Kč vč. DPH (slovy Stošedesátosmilionůčtyřístasedmdesátpěttisícitřístasedmdesátpět korun českých sedmdesát dva haléře).

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	139 066 115,70 Kč
21 % DPH	29 203 884,30 Kč
<u>Původní cena dle Smlouvy s DPH</u>	<u>168 270 000,00 Kč</u>
vícepráce z dodatku č. 2 bez DPH	21 948 259,73 Kč
<u>méněpráce z dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>- 22 350 949,89 Kč</u>
rozdíl více a méně prací bez DPH	- 402 690,16 Kč
21 % DPH (více a méněpráce z dodatku č. 2)	- 84 564,93 Kč
<u>Cena celkem dle Smlouvy včetně dodatku č. 2 s DPH</u>	<u>167 782 744,91 Kč</u>
vícepráce z dodatku č. 3 bez DPH	3 775 259,15 Kč
<u>méněpráce z dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>- 3 194 916,99 Kč</u>
rozdíl více a méně prací bez DPH	580 342,16 Kč
21 % DPH (více a méněpráce z dodatku č. 3)	121 871,85 Kč
<u>Cena celkem dle Smlouvy včetně dodatku č. 3 s DPH</u>	<u>168 484 958,92 Kč</u>
vícepráce z dodatku č. 4 bez DPH	1 804 131,65 Kč
<u>méněpráce z dodatku č. 4 bez DPH</u>	<u>- 1 812 051,65 Kč</u>
rozdíl více a méně prací bez DPH	- 7 920,00 Kč
21 % DPH (více a méněpráce z dodatku č. 4)	- 1 663,20 Kč
<u>Cena celkem dle Smlouvy včetně dodatku č. 4 s DPH</u>	<u>168 475 375,72 Kč</u>

Ostatní ujednání „Smlouvy“ uzavřené dne 28. 3. 2013 včetně dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města č. 416/14 ze dne 30. 6. 2014.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

25. 07. 2014

V Ústí nad Labem dne

Ing. Vít Mandík, primátor města



Zhotovitel

V Mostě dne 7. 07. 2014

Miroslav Štýbr, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na Vrátku 1245

434 01 Most

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Přílohy: Změnové příkazy č. 11 - 26



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245 434 01 Most, ČR
office : Vysoká Pec č.o. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687221 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
dlh. kvalita, rozšířený rozsah, rychlost, spolehlivost, cena, servis, 7746



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL k dodatku č.4

Pavilon		Odpočty	přípočty	Cena Rozdílů bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
ZL č.11 - F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJ. - PŘÍPRAVA PRO METROPOLNET		0,00	20 419,49	20 419,49	4 288,09	24 707,59
ZL č.12 - Rekonstrukce kanalizační přípočky		0,00	139 526,58	139 526,58	29 300,58	168 827,16
ZL č.13 - GSM modul výtahu		0,00	9 500,00	9 500,00	1 995,00	11 495,00
ZL č.14 - ÚPRAVA PATY SVAHU U OBJ.SPARTAKU		0,00	46 513,23	46 513,23	9 767,78	56 281,01
ZL č.15 - Ocelové konstrukce		0,00	80 059,94	80 059,94	16 812,59	96 872,53
ZL č.16 - Změna oken a dveří		-47 687,65	332 719,79	285 032,14	59 856,75	344 888,89
ZL č.17 - KOMUNIKACE A ZPĚV.PLOCHY výměna pryžové dlažby		-211 500,90	119 467,30	-92 033,60	-19 327,06	-111 360,66
ZL č.18 - Výdejní parapety A2,A3		0,00	22 499,53	22 499,53	4 724,90	27 224,43
ZL č.19 - TRIBUNA A2, A3 Nový požadavek - změna arch.řešení		-21 050,46	133 469,79	112 419,33	23 608,06	136 027,39
ZL č.20 - Chráničky pro jednotky VZT A2,A3		0,00	2 500,00	2 500,00	525,00	3 025,00
ZL č.21 - Pronájem 3ks kontejnerů -Atl.Klub		0,00	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00
ZL č.22 - NOVÉ POŽADAVKY FAČR		0,00	376 700,83	376 700,83	79 107,18	455 808,01
ZL č.23 - ODPOČET KOTVENÍ SEDADEL		-612 429,28	0,00	-612 429,28	-128 610,15	-741 039,43
ZL č.24 - HTU a parkoviště		-127 109,48	214 892,10	87 782,62	18 434,35	106 216,97
ZL č.25 - CETRIS DESKY X ZATEPLENÍ,PVC fólie		-105 097,88	57 790,10	-47 307,78	-9 934,63	-57 242,42
ZL č.26 - Změna mobiliáře a zabudovaného zařízení		-859 252,13	385 149,10	-474 103,03	-99 561,64	-573 664,67
Celkem		-1 984 127,78	1 976 207,78	-7 920,00 Kč	-1 663,20 Kč	-9 583,20 Kč

Ve Vysoké Peci 20.6.2014

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Změnový příkaz číslo:

11

Datum vydání ZP:

2.4.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Nová přípojka slaboproudu Metropolnet a.s.**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnosti, že vzhledem k provedení změny v rozsahu, který je uveden v příloze, došlo k změně původního řešení dle smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla a doplnění jeho části smluvní dokumentace.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. řešil napojení a navýšení kapacity stávající telefonní přípojky původního objektu.

Nové řešení:

Vzhledem ke skutečnosti, že napojovací skříň telefonní přípojky byla v nevyhovujícím stavu a její obnova a zkapacitnění by byla značně složitá a nákladná, bylo rozhodnuto o realizaci přípojky z vedení sítě slaboproudu z ulice Masarykova, které je ve správě společnosti Metropolnet a.s..

Zdůvodnění změny:

Tato změna je finanční úsporou pro investora oproti původní variantě řešení napojení, která nebyla součástí projektu, kterou zajišťuje zhotovitel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha


Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
--	------	----------	------------	-------------------

	nebylo součástí výkazu výměr				
Nová položka					
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH	
Příprava pro METROPOLNET a.s.	kpl	1		20 419,49 Kč	
Finanční náklady na realizaci změny představují náklady v CZK bez DPH				20 419,49 Kč	

Přílohy :

1. Položkový rozpočet týkající se změny

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 2.4.2014	Datum: 3.4.2014	Datum: 3.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 404 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Velešlavínova 3128/16 400 11 Ústí nad Labem DIČ CZ25466810	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDIit, spol. s r.o. Klíčovská 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 000 



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátně 1245, 434 01 Blatná, z. s.
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem • oddíl C, vložka : 146



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.11

Pavilon	Odpočty	Připočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJ. - PŘÍPRAVA PRO METROPOLNET	0,00 Kč	20 419,49 Kč	20 419,49 Kč
Celkem	0,00 Kč	20 419,49 Kč	20 419,49 Kč

Ve Vysoké Peci 24.3.2014


Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební firma s.r.l.
Vysoká Pec 2
431 59, ČR
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

Krycí list výkazu výměr


Stavba:	STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU		
Objekt:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJ. - PŘÍPRAVA PRO METROPOLNET		
		IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.		
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING.A.MUSILOVÁ		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	0	14	Geodetická činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	20 419	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		20 419	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20 419	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		20 419	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)		20 419
27	DPH 21%		4 288
28	DPH ze specifikací 21%		0
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		24 708

		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	24.3.2014

Podpis

Razítko

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU					
Číslo stavby : 000003070					
Název SO : F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJ. - PŘÍPRAVA PRO METROPOLNET				Datum:	24.3.2014
Číslo SO : 0000001					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	1 523,62	4 272,59	5 796,21	0,000
10	Přípravné a bourací práce	1 563,27	4 312,44	5 875,71	0,000
4	Vodovodné konstrukce	650,72	368,80	1 019,52	0,000
8	Trubní vedení	47,64	22,76	70,40	0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	1 038,04	1 038,04	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 080,87	1 080,87	0,000
A00	Elektroinstalace	2 323,10	1 215,65	3 538,75	0,000
Celkem		6 108,35	14 311,15	20 419,49	0,00
* HZS hlava 3			0,00	0,00	

Název stavby:		STAV. ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU		Položkový výkaz výměr		Číslo stavby:		000003070			
Název SO:		F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJ. - PŘÍPRAVA PRO METROPOLNET		Datum aktualizace :		Číslo SO:		00000001			
Datum zpracování :		6.2.2014				24.3.2014					
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	CENA			
								jednotková	celkem	montáže	celkem
								7	8	9	10
1		Zemní práce							1 523,62		4 272,59
1	132 20-2101	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	1,943	0,000	0,000	0		0,00	729,00	1 416,08
		TRASA V TERENU		0,000							
		0,35*12,00*0,65		2,730							
		Odpocet kubatury zpev.plochy		0,000							
		-0,35*5,00*0,45		-0,788							
2	132 20-2109	Příplatek za lepičnost hor 3 ručně	m3	0,583	0,000	0,000	0		0,00	124,55	72,56
		30% LEPIVOST		0,000							
		0,30*1,942 'Viz 1/1 (132202101)'		0,583							
3	174 10-1101	Zásyp zhuštěný jam	m3	1,050	0,000	0,000	0		0,00	63,04	66,19
		ZASYP HUTNENÝM MATERIÁLEM		0,000							
		/pod uroven budoucí zpev.plochy/		0,000							
		0,35*12,00*0,25		1,050							
3/1	583 01000-11	STERKODRT	M3	1,155	1,670	1,929			453,26	0	0,00
4	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	1,942	0,000	0,000			0,00	125,17	243,08
		PREBYTECNA ZEMINA		0,000							
		1,942 'Viz 1/1 (132202101)'		1,942							
5	162 70-1101	Vodorovné přem.výk/syp do 6000m 1-4	m3	1,942	0,000	0,000	0		0,00	246,55	478,80
		PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU		0,000							
		1,942 'Viz 1/4 (167101101)'		1,942							
6	979 09-7115	Skladovné - ostatní zeminy	t	3,496	0,000	0,000	51,19		178,94	0,00	0,00
		1,800*1,942 'Viz 1/5 (162701101)'		3,496							
7	182 00-1111	Plošná úprava terén +/- 0,1m rovina	m2	4,200	0,000	0,000	0		0,00	15,01	63,04
		0,35*12,00		4,200							
8	181 20-2305	Upr pláně nasypy se zhuštěním	m2	4,200	0,000	0,000	0		0,00	19,70	82,74
		4,200 'Viz 1/7 (182001111)'		4,200							
9	215 90-0111	G-N ZHUŠTNENÍ PODLOŽÍ	M2	4,200	0,000	0,000	0		0,00	4,88	20,50
		4,200 'Viz 1/7 (182001111)'		4,200							
10	120 00-1101	Přípl zřízení výkop vedení podzemní	m3	1,942	0,000	0,000	0		0,00	241,43	468,86
		PODZEMNÍ SITE		0,000							
		/odhad/		0,000							
		1,942 'Viz 1/1 (132202101)'		1,942							
11	119 00-1422	Dočas zajišť -6 kabelů volných	m	6,000	0,061	0,363	79,66		477,96	117,40	704,40
12	119 00-1401	Dočas zajišť potr ocel DN -200	m	6,000	0,009	0,052	68,91		413,46	109,39	656,34
10		Přípravné a bourací práce							1 563,27		4 312,44
1	919 73-5113	Řezání živič krytu tl 10-15cm	m	10,000	0,000	0,000	9,14		91,40	86,66	866,60
		PRO TRASU VE ZPEV.PLOSE		0,000							

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5,00*2			10,000						
2	919 73-5122	Rezání beton krytu tl 50-100 mm	m	10,000	0,000	0,000	50,46	504,60	93,54	935,40
	10,000 'Viz 10/1 (919735113)'			10,000						
3	113 10-7143	Odstraň podklad -50m2 živice 15cm	m2	2,750	0,316	0,869	0	0,00	230,00	632,50
	SKLADBA STAV.ZPEV.PLOCHY			0,000						
	0,55*5,00			2,750						
4	113 10-7130	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	2,750	0,185	0,509	0	0,00	410,00	1 127,50
	2,750 'Viz 10/3 (113107143)'			2,750						
5	113 10-7122	Odstraň podklad -50m2 kam drc 20cm	m2	1,750	0,235	0,411	0	0,00	232,00	406,00
	0,35*5,00			1,750						
6	979 08-7212	Nakládání doprav prostř sutí	t	1,789	0,000	0,000	0	0,00	51,14	91,49
7	979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	1,789	0,000	0,000	0	0,00	116,19	207,86
8	979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	8,945	0,000	0,000	0	0,00	5,04	45,08
9	979 09-9143	Skládkovné asfalt příměs 10%	t	0,869	0,000	0,000	785	682,17	0,00	0,00
10	979 09-9113	Skládkovné beton příměs 10%	t	0,509	0,000	0,000	330	167,97	0,00	0,00
11	979 09-9133	Skládkovné kámen příměs 10%	t	0,411	0,000	0,000	285	117,14	0,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce						650,72		368,80
1	451 57-3111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	1,440	1,891	2,723	451,89	650,72	256,11	368,80
		LOZE A OBSYP CHRANICKY		0,000						
		/písek vc.dodání/		0,000						
		0,60*12,00*0,20		1,440						
8		Trubní vedení						47,64		22,76
1	899 62-3171	Obet potrubí stok C25/30 otv výkop	m3	0,017	2,453	0,041	2494,7	42,10	285,30	4,81
		OBETONOVANI CHRANICKY V ZAKLADU		0,000						
		A V PRICCE		0,000						
		0,15*0,15*0,60		0,014						
		0,15*0,15*0,15		0,003						
2	899 64-3111	Bed pro obet potrubí otevř výkop	m2	0,090	0,004	0,000	61,58	5,54	199,42	17,95
		0,15*0,15*2*2		0,090						
95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00		2 000,00
1	HZS	Ostatní pomocné a nezměřitel práce	hod	8,000	0,000	0,000	0	0,00	250,00	2 000,00
96		Bourání konstrukcí						0,00		1 038,04
1	971 05-2261	Vyb otv ŽB příčky 0,0225m2 tl 60cm	kus	1,000	0,034	0,034	0	0,00	966,00	966,00
		PROSTUP CHRANICKY ZAKLADEM		0,000						
		1		1,000						
2	971 03-3231	Vyb otv 0,0225m2 zdi ci tl15cm	kus	1,000	0,004	0,004	0	0,00	33,70	33,70
		PROSTUP CHRANICKY ZDIVEM		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
3	979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	1,000	0,000	0,000	0	0,00	100,84	3,83
4	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlaží	t	0,038	0,000	0,000	0	0,00	9,57	0,36
5	979 08-2111	Vnitřostav doprava suti do 10m	t	0,038	0,000	0,000	0	0,00	706,00	26,83
6	979 08-7212	Nakládání doprav prostř suti	t	0,038	0,000	0,000	0	0,00	51,14	1,94
7	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,038	0,000	0,000	0	0,00	116,19	4,42
8	979 08-1121	ODVOZ NA SKLADKU		0,000						
9	979 09-8191	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	0,190	0,000	0,000	0	0,00	5,04	0,96
		Skládkovné suti netříděné	t	0,038	0,000	0,000		0,00		0,00
99		Přesun hmot								
1	999 28-1111	Přesun hmot do výšky do 25m	t	5,109	0,000	0,000	0	0,00		1 080,87
A00		Elektroinstalace						0,00	211,57	1 080,87
1	230 33-0082	Kabel chránička HDPE pro optic sít' HDPE PRO OPTICKOU SÍŤ D+M VC.SPOJEK	m	35,000 0,000 0,000	0,001	0,020	46,9	2 323,10 1 641,50		1 215,65 1 035,65
		Vnitř.prum.40 mm, vnější prum.50 mm 35,00		0,000 0,000					29,59	
2	220 18-2014	Zakrytí kabelu zákyt desky T4 ZAKRYTOVA DESKA D+M 12,00	m	35,000 12,000 0,000	0,000	0,000	56,8	681,60	15,00	180,00

Změnový příkaz číslo:

12

Datum vydání ZP:

3.3.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Rekonstrukce kanalizační přípojky ul. Masarykova**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní dokumentace ve smyslu čl. 32 smlouvy o dílo, změna se týká technického řešení díla s doplněním a úpravou smluvní dokumentace.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Neřešeno původní PD, předpoklad funkčnosti stávající přípojky kanalizace vycházející z podkladů při realizaci PD.

Nové řešení:

Rekonstrukce stávající kanalizační přípojky – položení nového trasy potrubí DN 315 až do stávající revizní šachty hlavní stoky v ul. Masarykova.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci vnější kanalizace podél nově budovaného provozního objektu „A1“ byl zrevidován stav stávající kanalizační přípojky do ulice Masarykova nevyužívané cca 10 let. Tento stav nebylo možné prověřit při zpracování projektové dokumentace z důvodu nepřístupnosti ze strany stávajícího objektu, ale až po demolici objektu tribuny. Na základě tohoto posouzení stavu kanalizační přípojky bylo prokázáno, že bude nutná rekonstrukce stávající kanalizační přípojky.

Tato část kanalizační přípojky je nezbytná pro odvod splaškové a dešťové vody z provozního objektu „A1“, tribuny „A2“, tribuny „A3“ a veškerých nově budovaných zpevněných ploch.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: G Design spol. s r.o., Ing. Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:



Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka


Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka					
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr			Jedn	Množství	Sazba v Kč
ZP12	Rekonstrukce kanalizační přípojky		Kompl.	1	
Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH					139 526,58 Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 3.3.2014	Datum: 5.3.2014	Datum: 5.3.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrážku 1245 484 01 Most IČO 615 38 213 DiČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing.Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Vetevslavimov 3124-07 400 11 Gálová 1188/II DiČ: CZ25065010	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Křižáka 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 30 - 12

Přílohy :

1. Položkový rozpočet



METALL QUATRO spol. s r.o. *Metall Quattro, s.r.o. s.r.o.*
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR · IČO : 61538213 · DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 · fax : +420474687190 · e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 17316



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.12

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
Rekonstrukce kanalizační přípojky	0,00 Kč	139 526,58 Kč	139 526,58 Kč
Celkem	0,00 Kč	139 526,58 Kč	139 526,58 Kč

Ve Vysoké Peci 29.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební společnost s.r.o.
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Městský stadion Ústí nad Labem JKSO :	
	Kanalizace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce kanalizační přípojky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem 0,00		
Z	Montáž celkem 0,00		
R	HSV celkem 139 526,58		
N	PSV celkem 0,00		
	ZRN celkem 139 526,58		
	HZS 0,00		
	RN II.a III.hlavy 139 526,58	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS 139 526,58	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  ME-TATE QUATRO s.r.o. Stavební inženýrská firma s.r.o. IČO: 252 19 1234 Zapsaná v obchodním rejstříku	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	139 526,58 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	29 300,58 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		168 827,16 Kč	

Poznámka :

Rekonstrukce kanalizační přípojky ve stávající trase a dimenzi. Napojení do stávající stoky bude ve stávající šachtě v ulici Masarykova. Bude provedeno vybourání prostupu do šachtového dna. Dno bude upraveno vodostavebním betonem (kineta) a přestěrkováno stěrkou Ardex
pro kanalizační šachtové dna. Postup nutno konzultovat s provozem SČVaK.

Stavba :	Rekonstrukce kanalizační přípojky
Objekt :	Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	95 917	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 228	0	0	0	0
5	Komunikace	12 206	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 280	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	15 895	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	139 526,58	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce kanalizační přípojky**
 Objekt : **Kanalizace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	65,00	377,07	24 509,55
2	175 10-0020.RAA	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 3 km	m3	12,00	564,76	6 777,12
3	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,00	115,00	1 380,00
4	113	Bourání beton,asfalt -vozovka	m2	12,00	138,00	1 656,00
5	162 30-1102	přemístění výkopku na meziděpo do 1 km	m3	57,00	63,98	3 646,86
6	21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	57,00	159,00	9 063,00
7	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,00	241,43	2 172,87
	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1,00	365,00	365,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku skládka	m3	57,00	54,60	3 112,20
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	57,00	53,75	3 063,75
10	174 10-1101	zpětný zásyp zhutněných jam	m3	57,00	63,04	3 593,28
		Dodávka záhozového materiálu - Odval	t	125,23	190,00	23 793,70
11	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	76,00	143,00	10 868,00
12	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	76,00	19,40	1 474,40
	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m	m3	57,00	7,75	441,75
	Celkem za	1 Zemní práce				95 917,48
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,80	682,49	1 228,48
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 228,48
Díl: 5		Komunikace				
14	564 65-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	12,00	106,64	1 279,68
15	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	12,00		
	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	12,00	83,43	1 001,16
16	577 13-1111.RT3	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.4 cm	m2	12,00	205,60	2 467,20
17	577 13-1211.RT2	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 do 3 m, tl. 4 cm	m2	12,00	185,12	2 221,44
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m				
	577146131	z modifikovaného asfaltu	m2	12,00	302,00	3 624,00
	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	25,00	62,10	1 552,50
		Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2				
	571901111		m2	12,00	4,97	59,64
	Celkem za	5 Komunikace				12 205,62
Díl: 8		Trubní vedení				
18	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 315	m	10,00	96,00	960,00
19	286-14510.A	Trubka OSMA PVC KG DN315	m	10,00	1 332,00	13 320,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 280,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,00	95,80	2 395,00
		Dopravní opatření	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
		Zábory (správní poplatky)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 895,00

Změnový příkaz číslo:

13

Datum vydání ZP:

7.4.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
GSM modul výtahu**

Na základě oznámení zhotovitele o skokové změně, které vyžadují provedení stavebních úprav, ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo, záměrně bylo rozhodnuto o této změně díla se doplněním o GSM modul výtahu.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. uvažoval napojení a navýšení kapacity stávající telefonní přípojky původního objektu. Samotný výtah měl tak být napojen na pevnou telefonní linku.

Nové řešení:

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající napojovací skříň telefonní přípojky byla v nevyhovujícím stavu a její obnova a zkapacitnění by byla značně složitá a nákladná, bylo rozhodnuto o realizaci nové přípojky z vedení sítě slaboproudu z ulice Masarykova, které je ve správě společnosti Metropolnet a.s.. Výtah tak není možno připojit na klasickou pevnou telefonní linku. Nejméně nákladné řešení je instalace GSM modulu do výtahu, který umožní hlášení poruch apod. přes mobilního operátora. Proto bude prostřednictvím poskytovatele Metropolnet a.s. umožněn přístup k internetu a tím umožní realizaci VOIP telefonů uvnitř objektů.

Zdůvodnění změny:

Tato změna je stále ekonomicky výhodnější než zkapacitnění a realizace nové přípojky pevné telefonní sítě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:


Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
nebylo součástí výkazu výměr				

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
GSM modul výtahu	kpl	1	9500	9500

Finanční náklady na realizaci změny představují náklady v CZK bez DPH 9500,- Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 7.4.2014	Datum: 7.4.2014	Datum: 7.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1745 434 01 Most	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Velešlavínova 2064/15 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ25460970	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Mlýnská 12 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ44584601

IČO 815 38 213 DIČ CZ61538213



METALL QUATRO spol. s r.o. IČO: 61538213
office : Vysoká Pec č.a. 2, PSČ 431 59, ČR · IČO : 61538213 · DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068 +420474687227 · fax : +420474687190 · e-mail : info@mq.cz
odborný zastávka společnosti Miroslav Stýbr v Ústí nad Labem - vchod č. 10, ul. 1. máje 14, 432 01



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.13

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
GSM modul výtahu 2N SingleTalk	0,00 Kč	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč

Ve Vysoké Peci 9.5.2014

Miroslav Stýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového stadionu
v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Česká republika

Změnový příkaz číslo:

14

Datum vydání ZP:

22.4.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Úprava paty svahu u objektu Spartaku – sektor F**

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnosti, které vyžadují provedení změny smluvní dokumentace ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo Změna se týká usnadnění vstupu do objektu Spartaku jeho snížení cen.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní projektovou dokumentací vypracovanou společností G DESIGN spol. s r.o. bylo uvažováno s úpravou svahu vysvahováním a zatravněním k části přístupového chodníku zadní části vstupu k objektu Spartaku.

Nové řešení –

Vzhledem k převýšení terénu, jež vyplynulo z realizace stavby, byla dodatečně navržena stavební úprava formou opěrné stěny ze ztraceného bednění s probetonováním.

Zdůvodnění změny:

Toto navržené řešení do budoucna zamezí deformaci popisovaného převýšení svahu a vymezí prostor využívaný sousedním objektem Spartaku pro vstup a zásobování objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: G Design spol. s r.o., Ing. Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka


Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP 14	Kompl.	1		46 513,23 Kč

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH

46 513,23 Kč

Změnu navrhuje:		Změnu schválil :	
Datum:	22.4.2014	Datum: 22.4.2014	Datum: 22.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o.		G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD)	
Miroslav Štýbr, jednatel společnosti		Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti	
 METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213		 G DESIGN spol. s r.o. Velehradská 3108/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ CZ 445 07 12	
		 AZ Consult, spol. s r.o. Křižská 10 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 07 12	

Přílohy :

- I. Položkový rozpočet



METALL QUATRO spol. s r.o. Zás. Vysoká Pec, Ústí nad Labem, s.r.o.
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
včetně: rekapitulace cenových výpočtů v Ústí nad Labem, s.r.o. dle položky 22.4



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.14

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
ÚPRAVA PATY SVAHU U OBJ.SPARTAKU	0,00 Kč	46 513,23 Kč	46 513,23 Kč
Celkem	0,00 Kč	46 513,23 Kč	46 513,23 Kč

Ve Vysoké Peci 9.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového stadionu
v Ústí nad Labem, s.r.o.
Ústí nad Labem, s.r.o.
Ústí nad Labem, s.r.o.

Krycí list soupisu prací

Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU		
Objekt:	ÚPRAVA PATY SVAHU U OBJ.SPARTAKU		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
Náklady na MJ:		Cenová úroveň:	0

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	20 927	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	25 586	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		46 513	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		46 513	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		46 513	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	46 513
				27	DPH 21%	9 768
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	56 281

		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	7.4.2014

Rekapitulace soupisu prací					
Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU					
Číslo stavby : 000003099					
Datum: 7.4.2014					
Název SO : ÚPRAVA PATY SVAHU U OBJ. SPARTAKU					
Číslo SO : 0000001					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
1	Zemní práce	275,64	8 386,99	8 662,63	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	7 411,50	1 833,30	9 244,80	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 775,30	3 245,05	12 020,35	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	964,47	246,77	1 211,24	0,000
767	Konstrukce zámečnické	3 500,00	1 915,00	5 415,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	9 959,21	9 959,21	0,000
Celkem		20 926,91	25 586,32	46 513,23	0,00

Položkový rozpočet									
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU	Číslo stavby:	000003099						
Název SO:	ÚPRAVA PATY SVAHU U OBJ. SPARTAKU	Číslo SO:	0000001						
Datum zpracování:	7.4.2014	Datum aktualizace:	7.4.2014						
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	celkem	jednotková	celkem
1	Zemní práce						8	9	10
1	132 20-2201	Hlub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně	m3	6,826	0,000	0,000	0,00	643,00	4 389,12
2	132 20-2209	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	2,048	0,000	0,000	0,00	129,00	264,17
3	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam	m3	6,826	0,000	0,000	0,00	63,04	430,31
4	166 10-1101	Přehození výkopku tř. 4	m3	6,826	0,000	0,000	0,00	83,69	571,27
5	182 00-1132	Ploš úprava terén +/- 0,2m svah 1:2	m2	16,050	0,000	0,000	0,00	56,60	908,43
6	215 90-0111	G-N ZHUTNĚNÍ PODLOŽI	m2	16,050	0,000	0,000	0,00	4,88	78,32
7	120 00-1101	Přípl zřízení výkop vedení podzemní	m3	3,000	0,000	0,000	0,00	241,43	724,29
8	119 00-1421	Dočas zajišť -3 kabelů volných	m	4,000	0,037	0,148	0,00	145,88	583,52
9	119 00-1401	Dočas zajišť potr ocel DN -200	m	4,000	0,009	0,035	275,64	109,39	437,56
		1 celkem				0,182	275,64		8 386,99
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	279 11-3135	Zákl zeď -40cm C16/20 vč tvárníc	m2	6,420	0,908	5,829	7 411,50	285,56	1 833,30
		2 celkem				5,829	7 411,50		1 833,30
3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	311 11-3134	Zeď nosná -30cm C16/20 vč tvárníc	m2	6,420	0,675	4,333	5 724,71	248,30	1 594,09
2	632 45-0121	Výrov cem potěr 2cm such směs pás	m2	3,210	0,042	0,135	466,48	104,68	336,02
3	311 36-1821	Výztuž zeď nosná bet ocel 10 505	t	0,135	1,049	0,141	2 584,11	9 753,30	1 314,94
		3 celkem				4,609	8 775,30		3 245,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631 31-1123	Mazanina -12cm C12/15	m3	0,428	2,256	0,966	964,47	576,57	246,77
		63 celkem				0,966	964,47		246,77
767	Konstrukce zámečnické								
1	767 92-0250	Mřz vrata plot ocel sloupekp -10m2	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	915,00	915,00
2	NABÍDKA	Doplnění oplocení dle skutečnosti	soubor	1,000	0,000	0,000	3 500,00	1 000,00	1 000,00
3	998 76-7101	Přesun t zámečnick kce objekt v -6m	t	0,000	0,000	0,000	0,00	723,44	0,00
		767 celkem				0,000	3 500,00		1 915,00
99	Přesun hmot								
1	998 15-1111	Přes hm 815 2,3,9 ci tvar 10m výšky	t	11,445	0,000	0,000	0,00	870,17	9 959,21
		99 celkem				0,000	0,00		9 959,21

Změnový příkaz číslo:

15

Datum vydání ZP:

22.4.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Ocelové konstrukce**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Ocelová konstrukce pro okna 4.NP

Dokumentace stupně DSP neřešila detaily ukotvení oken dle nových požadavků HZS v dalším stupni dokumentace DRS.

Průvětrníky 4.NP

Dokumentace stupně DSP dle původních vyjádření orgánů st. správy neřešila odvětrání vstupní prosklené části (chodby)

Oplechování částí obkladových pásků

Dokumentace stupně DSP oplechování pásků na tribuně A2, A3 neřešila.

Nové řešení a zdůvodnění změny

Ocelová konstrukce pro okna ve 4. nadzemním podlaží

Dokumentace pro výběr zhotovitele neřešila detaily ukotvení oken dle nových požadavků Hasičského záchranného sboru. Bylo nutné dořešit ukotvení oken pomocí nové ocelové konstrukce.

Průvětrníky ve 4. nadzemním podlaží

Dokumentace pro výběr zhotovitele dle původních vyjádření orgánů státní správy neřešila odvětrání vstupní prosklené části (chodby) ve 4. nadzemním podlaží. Dle nových požadavků v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace k provádění stavby) bylo nutné tyto požadavky (prvky) zpracovat a následně je realizovat.

Oplechování částí obkladových pásků

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné osadit oplechování u části vnějších obkladových pásků na objektech „A2“ a „A3“. Tato úprava je nutná pro zajištění funkčnosti odvodu dešťových vod, navíc dojde i ke zlepšení estetického aspektu předmětného detailu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: G Design spol. s r.o., Ing. Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP 15	Kompl.	1		80 059,94 Kč

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH

80 059,94 Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 22.4.2014	Datum: 22.4.2014	Datum: 22.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Velešlavská 3708/14 400 10 Ústí nad Labem DIČ CZ25465812	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r.o. Kláškov 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 30

Přílohy:

- I. Položkový rozpočet



METALL QUATRO spol. s r.o. IČO: 61538213
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSC 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
reprezentace republiky v lední hokeji v Ústí nad Labem • oddíl C • vložka 7336



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.15

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
OCELOVÉ KONSTRUKCE	0,00 Kč	80 059,94 Kč	80 059,94 Kč
Celkem	0,00 Kč	80 059,94 Kč	80 059,94 Kč

Ve Vysoké Peci 29.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového
stadionu v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
IČO: 61538213 DIČ: CZ61538213

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU			
Objekt:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT ZL 15 - Ocelové konstrukce			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.			
Projektant:	G DESIGN s.r.o.			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	63 046	13	Zař.staveniště vč.jeřábu a oplocení	0
2		Montáž	17 013	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16	Realizační dokumentace	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		80 060	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		80 060	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		80 060	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	80 059,94
27	DPH 21%	16 813
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	96 873

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

29.5.2014

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby :	STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU				
Číslo stavby :	000002314				
Název SO :	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT ZL 15 - Ocelové konstrukce				
Číslo SO :	9000101				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
1	Ocelová konstrukce pro okna 4.NP	50 684,61	8 061,96	58 746,56	0,000
2	Průvětrmíky - požadavek hygieny dle nových předpisů	5 861,85	5 451,53	11 313,38	0,000
3	Oplechování částí obkladových pásků	6 500,00	3 500,00	10 000,00	0,000
	Celkem	63 046,45	17 013,49	80 059,94	0,00

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL STADIONU		Číslo stavby:		000002314			
Název SO:		F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT ZL 15 - Ocelové konstrukce		Číslo SO:		9000101			
Datum zpracování :		10.11.2010		Datum aktualizace :		29.5.2014			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky jednotková	montáže jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ocelová konstrukce pro okna 4.NP									
767		Konstrukce zámečnické					50 684,61		8 061,96
OK nového překladi nad okny 4.NP-součást konstr. střechy									
		Výkres GD-0-0258		1 088,720					
		1088,72 kg							
		1088,72*1,05		1143,160					
2. Průvratníky - požadavek hydraulické rovných předpis									
61		Úprava povrchů vnitřní					152,93		277,03
OMITKY NA PLYNOSILIK.ZDIVU TL.250									
		((0,7*2+1,4*2)*0,25)*3		3,15					
767		Konstrukce zámečnické					4 663,63		1 807,45
78*1,05									
		78*1,05		81,900					
783		Nátěry					692,61		1 262,77
94									
		Lešení a stavební výtahy					352,68		594,28
96									
		Bourání konstrukcí					0,00		1 484,40

Změnový příkaz číslo:

16

Datum vydání ZP:

22.4.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Výplně otvorů – změna oken a dveří

Ná základě oznámení zhotovitele o skutečném stavu díla, vzhledem k provedení změny smluvní dokumentace ve
systému 11. Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem – změna oken a dveří

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP zpracovaná v r. 2010 uvažovala s použitím plastových výplní otvorů.

Nové řešení –

Nově jsou použity hliníkové výplně se zaručenou požární odolností dle požadavku HZS.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k přísnějším požadavkům na požárně dělící konstrukce bylo nutno použít hliníkové výplně otvorů, aby byly splněny požadavky Hasičského záchranného sboru.

Původní plastové výplně, se kterými bylo počítáno v dokumentaci pro výběr zhotovitele, se již s požadovanou požární odolností nevyrábí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne**a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:** G Design spol. s r.o., Ing. Gottlieb**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: viz. samostatná příloha (rozpočet)


Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP 16 změna oken a dveří	kpl	-1	47 687,65	-47 687,65

Nová položka


Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZP 16 změna oken a dveří	kpl	1	332 719,79	332 719,79

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH**285 032,14 Kč**

Změnu navrhuje:		Změnu schválí :	
Datum:	25.4.2014	Datum:	26.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538212		Datum: 27.4.2014 AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12 100 00 Hustlí nad Jihlavou IČO 445 674 30	

Přílohy :

- I. Položkový rozpočet



METALL QUATRO spol. s r.o. (IČO: 61538213) - ZÁKLADNÍ KAPITÁL
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
výše uvedená společnost je dle zákona o účetnictví v Ústí nad Labem zřízená v období 2010



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.16

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F1.01.1 - Provozní objekt	-47 687,65 Kč	332 719,79 Kč	285 032,14 Kč
Změna oken a dveří	-47 687,65 Kč	332 719,79 Kč	285 032,14 Kč
Celkem	-47 687,65 Kč	332 719,79 Kč	285 032,14 Kč

Ve Vysoké Peci 29.5.2014

Miroslav Stýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového stadionu
v Ústí nad Labem
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

[illegible]

Datum vydání ZP :

23.4.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Komunikace a zpevněné plochy – výměna pryžové
dlažby**

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. uvažoval v I.etapě jako nášlapnou vrstvu před tribunou A1 na části plochy u střídaček umělý trávník, na části gumovou dlažbu.

Nové řešení:

Vzhledem ke sjednocení těchto nášlapných vrstev u tribun z II.Etapy A2 a A3 navrhujeme sjednocení těchto vrstev na gumovou dlažbu.

Zdůvodnění změny:

Toto řešení bude znamenat jednotný estetický vzhled, snazší pojezd výsuvného přístřešku směrem ke střídačkám hráčů a především finanční úsporu pro investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:**Původní položka**

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 17 výměna pryžové dlažby	kpl	-1		-211 500,90


Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 17 výměna pryžové dlažby	kpl	1		119 467,30

Finanční náklady na realizaci změny představují úsporu v CZK bez DPH - 92 033,60 Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 23.4.2014	Datum: 23.4.2014	Datum: 23.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 - Měst	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Veletržní 1437/14 400 13 - Písek DIČ: CZ25406310	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klišská 19 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ44567430

ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213



METALL QUATRO spol. s r.o. IČO: 61534213
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61534213 - DIČ : CZ61534213
tel. : +420474687068. +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík, vložky: Křišťálová brána v Ústí nad Labem - vložka 1228



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.17

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F2.100 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY výměna prvžové dlažby	-211 500,90 Kč	119 467,30 Kč	-92 033,60 Kč
Celkem	-211 500,90 Kč	119 467,30 Kč	-92 033,60 Kč

Ve Vysoké Peci 24.3.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového stadionu
v Ústí nad Labem
IČO: 61534213
DIČ: CZ61534213

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU 1.MÁJE		
Objekt:	F2.100 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY - ZL č.17 Výměna pryžové dlažby		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.	IČO	DIČ
Projektant:	G DESIGN s.r.o.		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	-5 152	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	-86 882	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-92 034	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-92 034	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		-92 034	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	-92 034
				27	DPH 21%	-19 327
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	-111 361

		Název stavby v evid.	2100
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	24.3.2014

Rekapitulace výkazu výměr					
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU					
Číslo stavby : 000002314					
Datum: 24.3.2014					
Název SO : F2.100 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY - ZL.č.17 Výměna pryžové dlažby					
Číslo SO : 0002100					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce				0,000
2	Zvláštní zakládání,základy,zpevnňování hornin				0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	4 022,93	1 268,53	5 291,46	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000
5	Komunikace	-9 175,01	-88 150,05	-97 325,06	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení				0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,000
99	Přesun hmot				0,000
	Celkem	-5 152,09	-86 881,51	-92 033,60	0,00

Změnový příkaz číslo:

18

Datum vydání ZP :

23.4.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Výdejní parapety A2, A3

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. uvažoval s použitím výdejních parapetů z titan-zinkových plechů.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

Z důvodu zlepšení provozu pokladen budou osazeny nerezové parapety namísto titan-zinkových. Toto řešení přinese lepší estetický vzhled a především lépe splňuje provozní požadavky (např. funkčnost a údržba parapetů).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 18	kpl	1		22 499,53

Finanční náklady na realizaci změny představují náklady CZK bez DPH 22 499,53 Kč

Příloha č. 1 : ZL č. 18 výdejní parapety

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 23.4.2014	Datum: 23.4.2014	Datum: 23.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Velešlavská 3105/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ2507510	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r.o. Křižská 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ445674300

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



METALL QUATRO spol. s r.o. tel. Vysoká Peca: +420474687190
office : Vysoká Peca č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
a dle technických specifikací, Rozpisový materiál, měřicí náčrty, atd. - vzhledem k tomu, že



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.18

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
Výdejní parapety A2, A3	0,00 Kč	22 499,53 Kč	22 499,53 Kč
Celkem	0,00 Kč	22 499,53 Kč	22 499,53 Kč

Ve Vysoké Peci 9.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Vysoká Peca č.e. 2, PSČ 431 59, ČR
IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:	STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET						Číslo stavby:		000002431
Název SO:	ZL 18 - výdejní parapety A2; A3						Číslo SO:		00001113
Datum zpracování :	9.11.2010				Datum aktualizace :				
Poř.									
číslo	Číslo				Měrná	Množství	Jednotková	Celková	CENA
pol.	položky				jednotka		hmotnost	hmotnost	
1					3	4	5	6	
Název položky									
2									
767	Konstrukce zámečnické								
6	Nabídka	Předokenní odkládací putlik nerez - 2400x380 mm	kpl	4,000	0,000	0,000		21 430,00	1 069,53
Celkem							5 357,50	21 430,00	267,38
									1 069,53
									22 499,53

Změnový příkaz číslo:

19

Datum vydání ZP :

30.4.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Tribuna A2, A3 – změna arch. řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. uvažoval v jihozápadním pohledu na fasády obj. A2, A3 s kombinací obkladových cihelných pásků a probarvené fasádní omítky.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

V dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo uvažováno v jihozápadním pohledu na fasády objektů tribun „A2“ a „A3“ s kombinací obkladových cihelných pásků a probarvené fasádní omítky. Z důvodu sjednocení fasády, snazší údržby, zlepšení funkčnosti a životnosti povrchu budou použity cihelné pásky v celé ploše.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 19	kpl	-1		-21 050,46 Kč

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 19	kpl	1		133 469,79 Kč

Finanční náklady na realizaci změny představují náklady v CZK bez DPH

112 419,33 Kč

Příloha č. 1 : ZL č. 19 změna arch. řešení

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 30.4.2014	Datum: 30.4.2014	Datum: 30.4.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Velešlavova 3008/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ254022	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r.o. Mlýnská 12 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ44561430

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vysoké Peci 2, 431 59 Ústí nad Labem, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR · IČO : 61534213 · DIČ : CZ61534213
tel. : +420474687068, +420474687227 · fax : +420474687190 · e-mail : info@mq.cz
obchodní registrace, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku, soudní záznam bez zápisu



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.19

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
TRIBUNA A2, A3 Nový požadavek - změna arch.řešení	-21 050,46 Kč	133 469,79 Kč	112 419,33 Kč
Celkem	-21 050,46 Kč	133 469,79 Kč	112 419,33 Kč

Ve Vysoké Peci 4.6.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR
IČO : 61534213 · DIČ : CZ61534213
tel. : +420474687068, +420474687227
fax : +420474687190 · e-mail : info@mq.cz

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET							
Název SO:		TRIBUNA A2, A3 Nový požadavek - změna arch.řešení							
Datum zpracování :		9.11.2010							
Poř.	Datum aktualizace :								
číslo	Číslo	Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
pol.	položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	dodávky	jednotková	celkem	monáže
	1	3	4	5	6		7	8	celkem
								9	10
62	Úprava povrchů vnější								
							95 262,75		17 156,58
3	620 47-1429	m2	-105,000	0,002	-0,231	141,23	-14 829,38	59,25	-6 221,08
	</								

Změnový příkaz číslo:

20

Datum vydání ZP :

2.5.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Chráničky pro jednotky VZT A2,A3

Na základě oznámení změnů č. 1/2014 ze dne 2.5.2014, kterým bylo rozhodnuto o změně stavby, se mění stavební dokumentace v souladu s přílohou č. 1 k Změnovému příkazu č. 20/2014.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. neuvažoval s přípravou pro další etapu vestavby.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

Z důvodu úspory finančních prostředků a eliminace zásahů do nových konstrukcí při dovybavování vedlejších tribun „A2“ a „A3“ byla provedena v předstihu stavební příprava pro napojení vzduchotechniky (pro elektrické kabeláže a potrubí).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka


Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 20	kpl	1		2500

Finanční náklady na realizaci změny představují náklady v CZK bez DPH

2 500,- Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 2.5.2014	Datum: 2.5.2014	Datum: 2.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Velešlavská 102/14 430 21 Ústí nad Labem DIČ: CZ5402810	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ44557430

ICO 615 38 213 DIČ CZ61538213



METALL QUATRO spol. s r.o. IČO: 61538213
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068 • +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
obchodní zastupitelství pro Českou republiku a Slovensko • tel. : +420474687190



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.20

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
Chráničky pro jednotky VZT A2, A3	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč

Va Vysoké Peci 9.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR
tel. : +420474687068 • +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz

Změnový příkaz číslo:

21

Datum vydání ZP :

12.5.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Pronájem 3ks kontejnerů – Atletický klub

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní zadávací projekt vypracovaný společností G DESIGN spol. s r.o. neuvažoval s pronájmem odkládacích prostor.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

V objektu současného zázemí atletického klubu mezi sektory „E“ a „F“ (nářadovna) budou probíhat stavební práce spojené s vyhříváním trávníku, tudíž bylo nutné tento objekt vyklidit. V souvislosti s tím bylo nutné vyřešit dočasné přestěhování a bylo rozhodnuto o pronájmu 3 ks mobilních kontejnerů pro dočasné umístění náčiní a potřeb pro atletický klub na 3 měsíce, tj. do konce stavby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:


Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 21	kpl	1		35 000

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH 35 000,- Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 12.5.2014	Datum: 12.5.2014	Datum: 12.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Vešelaviny 3108/14 400 01 Ústí nad Labem DIČ CZ6153810	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, s. Klíšská 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674



METALL QUATRO spol. s r.o. Tel: Vysoká 1225, 431 59 Vysoká P.
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
obsl. techn. zařízení v oboru Kotelárně strojírenství (KTS) nad Labem - oddělení Vysoká P.



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.21

Pavilon	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
Pronájem 3 KS kontejnerů - Atl. Klub	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Celkem	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Ve Vysoké Peci 29.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební společnost
Vysoká P.
431 59 Vysoká P.
IČO: 61538213, DIČ: CZ61538213

Změnový příkaz číslo:

22

Datum vydání ZP :

16.5.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
NOVÉ POŽADAVKY FAČR

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní dokumentace, ve smyslu čl. 22 smlouvy o dílo, změna se týká požadavků FAČR pro řešení díla sdělených na jeho sídlo v Praze.

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Projektová dokumentace k výběru zhotovitele vycházela z požadavků Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) tak, aby byl stadion po dokončení celkové rekonstrukce certifikován pro fotbalová mistrovská utkání.

Nové řešení a zdůvodnění změny :

Vzhledem k časovému vývoji projektu a některým novým požadavkům FAČR bylo nutné začlenit nové prvky před dokončením stavby tak, aby rekonstrukce stadionu naplnila podmínky z hlediska budoucí certifikace. Pokud by tyto úpravy byly provedeny až po ukončení stavby, byly by technicky obtížně proveditelné a navíc by byly výrazně finančně nákladnější.

Z důvodu splnění podmínek ze strany FAČR bylo nutné doplnit či upravit několik projekčních prvků:

1. Doplnění zařízovacích předmětů (umyvadel) v objektu
2. Vyřešení pohybu osob při utkání. Musí být zajištěny samostatné přístupy (trasy) na stadion a zamezeno střetům jednotlivých skupin osob účastnících se utkání. Těmito skupinami jsou: 1. aktéři utkání (hráči, trenéři, realizační tým domácích a hostů), 2. diváci, 3. zástupci médií a 4. VIP.

Potřebné stavební úpravy pro vyřešení pohybu osob:

- Dodatečná úprava schodiště v provozním objektu „A1“
- Doplnění mobilních a pevných bannerů sloužících jako zábrany k zamezení střetů jednotlivých skupin v objektu „A1“
- Doplnění žaluzií v objektu „A1“ ve 3. nadzemním podlaží v prostoru VIP
- Oddělení sektoru VIP na tribuně „A1“ od ostatních sektorů pomocí sloupků a řetízků
- Úprava vstupní části u provozního objektu „A1“

3. Kapacita stadionu – požadavek FAČR minimálně 4000 diváků: vzhledem k dalším etapám montáže sedadel bylo rozhodnuto o zmenšení rozteče (v souladu s normami) osazení sedadel. Tím bylo umožněno navýšení počtu sedadel na tribuně „A1“, „A2“, „A3“ a „F“ o 280 ks

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka


Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 22	kpl	1		376 700,83

Přílohy :

1. Položkový rozpočet

Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH**376 700,83 Kč**

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 14.5.2014	Datum: 14.5.2014	Datum: 14.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing.Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Vešelská 3108/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ CZ25466811	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klínská 1 400 04 Ústí nad Labem IČO 445 872 11



METALL QUATRO spol. s r.o. Fab. Vysoká Peca, s.r.o. - bývalá firma ČK
office : Vysoká Peca č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
všechny rejstříky a úřední Kvalifikační systémy v Ústí nad Labem - místní úřad v ulici 12.48



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

Rekapitulace nákladů ZL.22

NOVÉ POŽADAVKY FAČR	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
Provozní objekt A1 - ZTI doplnění umyvadel	0,00 Kč	22 401,90 Kč	22 401,90 Kč
Dodatečná úprava schodiště provozní objekt A1	0,00 Kč	34 999,22 Kč	34 999,22 Kč
Doplnění mobilních a pevných banerů	0,00 Kč	75 711,25 Kč	75 711,25 Kč
Doplnění sedadel A1, A2, A3	0,00 Kč	176 764,00 Kč	176 764,00 Kč
Projektová dokumentace pro doplnění sedadel	0,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Statický posudek - vyjádření k prefa konstrukci pro doplnění sedadel	0,00 Kč	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
Doplnění žaluzií	0,00 Kč	16 096,00 Kč	16 096,00 Kč
Provozní objekt A1 - oddělení sektoru VIP	0,00 Kč	26 998,43 Kč	26 998,43 Kč
Provozní objekt A1 - úprava levé části vstupu	0,00 Kč	12 930,02 Kč	12 930,02 Kč
Celkem	0,00 Kč	376 700,83 Kč	376 700,83 Kč

Ve Vysoké Peci 29.5.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti


METALL QUATRO spol. s r.o.
Vysoká Peca č.e. 2, PSČ 431 59, ČR
IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	STAV.ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU			
Objekt:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT - ZL č.22 - Nové požadavky FAČR			
			IČO	DIČ
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.			
Projektant:	G DESIGN s.r.o.			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:	M.KRŠKA			
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Náklady na umístění stavby		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	276 141	13	Zař.staveniště vč.jeřábu a oplocení	0
2		Montáž	100 560	14	Kompletační činnost	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	Geodetická činnost	0
4		PSV	0	16	Realizační dokumentace	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		376 701	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		376 701	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		376 701	24		0
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	376 700,83
				27	DPH 21%	79 107
				28	DPH ze specifikací 21%	0
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	455 808

		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	29.5.2014
Podpis	Razítko		

Rekapitulace výkazu výměr						
Název stavby : STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU						
Číslo stavby : 000002314						
Název SO : F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT - ZL č.22 - Nové požadavky FAČR						
Číslo SO : 9000101						
Datum: 29.5.2014						
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž	
		Dodávka	Montáž			
1	Provozní objekt A1 - ZTI doplnění umyvadel	0,00	22 401,90	22 401,90	0,000	
2	Dodatečná úprava schodiště provozní objekt A1	25 293,29	9 705,94	34 999,22	0,000	
3	Doplnění mobilních a pevných banerů	43 976,18	31 735,08	75 711,25	0,000	
4	Doplnění sedadel A1, A2, A3	165 832,80	10 931,20	176 764,00	0,000	
5	Projektová dokumentace	0,00	6 500,00	6 500,00	0,000	
6	Statický posudek	0,00	4 300,00	4 300,00	0,000	
7	Doplnění žaluzií	11 776,00	4 320,00	16 096,00	0,000	
8	Provozní objekt A1 - oddělení sektoru VIP	18 549,43	8 449,00	26 998,43	0,000	
9	Provozní objekt A1 - úprava levé části vstupu	10 713,20	2 216,82	12 930,02	0,000	
Celkem		276 140,90	100 559,93	376 700,83	0,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							7	8	9	celkem 10
119	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,02					460,68	9,21
122	725860211RT1	Sífon umyvadlový HL133, 5/4	kus	3,00					406,93	1 220,80
	Celkem za	725 Zařizovací předměty								17 000,58
2. Dodatečná úprava schodiště provozního objektu A1										
	1	Úprava výrobní dokumentace	kus	1			0	0	1560	1560
	2	Oprava dílců D1A, D2, D6, zrušení dílec D1 a nové dílce 2x DX1-krácení, navaření, broušení	hod	80			285	22800	0	0
	3	Oprava nátěrů po úpravě dílců-základ	m2	21,6			32,51	702,216	51,1	1103,76
	4	Oprava nátěrů po úpravě dílců-vrchlní	m2	21,6			82,92	1791,072	159,36	3442,176
	5	Doprava-manipulace/lakovna-výroba,lakovna	km	120			0	0	30	3600
3. Doplnění mobilních a pevných banen										
	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	237,71			11,7	2 781,21	36,80	8 747,73
9/1	553 01000-04	Výroba OK banerů - složitost KILOGRAMOVÁ CENA	kg	237,71			0	0,00	80,00	19 016,80
15	998 76-7103	Přesun zámečnické kce objekt v -24m	KG	249,590	0,001	0,250	55,20	13 776,41	0	0,00
1	783 27-1001	Nátěr polyuretan KDK 1x+2x email	t	0,238	0,000	0,000	0,00	0,00	870,17	207,10
2	783 27-1007	Nátěr polyuretan KDK základní	m2	4,520	0,001	0,003	82,92	374,81	159,36	720,31
		Výplň cetris deskou FINISH probarvenou	m2	4,520	0,000	0,001	32,51	146,95	51,10	230,98
	3	Kotvení na chemické kotvy	m2	13,600			1 813,00	24 656,80	105,60	1 436,16
			kus	16			140	2 240,00	86	1 376,00
4. Doplnění sedadel A1, A2, A3										
	767	Konstrukce zámečnické						165 832,80		10 931,20
2	NABÍDKA	PLASTOVÁ SEDÁČKA SEDÁČKA CERTIFIK. PRO STANDARDY UEFA A FIFA	KUS	280			592,26	165 832,80	39,04	10 931,20
5. Projektová dokumentace										
	1	Projektová dokumentace pro doplnění sedadel (sektor A1, A2, A3, F)	kus	1			0	0,00	6500	6 500,00
6. Statický posudek										
								0,00		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Statický posudek - vyjádření k prefa konstrukci pro 1 doplnění sedadel	kus	1			0	0,00	4300	4 300,00
7.		Doplnění žaluzií								4 320,00
		Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích - doplnění žaluzií 788624111 A1 - 3.NP prostor VIP	m2	32			0	0,00	135	4 320,00
		Dodávka žaluzie lamelová vertikální	m2	32			368	11 776,00	0	0,00
8.		Provozní objekt A1 - oddělení sekretu VIP						18 529,43		8 449,00
		Sloupek pr. 50 mm v110 mm, plotna 5/100/100, očka 1 pro uchycení řetězu	kus	16						
		Řetězek pozink	m	55			615	9 840,00	296	4 736,00
		Kotvení na chemické kotvy	kus	32			71,1	3 910,50	6,9	379,50
		Nátěry	m2	2,763			140	4 480,00	86	2 752,00
							115,43	318,93	210,46	581,50
9.		Provozní objekt A1 - úprava levé části vstupu						10 713,20		2 216,82
9	642 99-2720	OSAZ ZARUBNE DVER PLAST 4 m2 MPP	kus	1,000	0,001	0,001				
3	766 62-1414	Miz stěn s dveřmi v 2,5m- zed	m2	1,800	0,000	0,001	180,18	180,18	206,28	206,28
4	311 23-8218	Plastové dveře včetně rámu 900/1970	M2	1,800	0,025	0,045	37,35	67,23	427,60	769,67
7	622 42-1143	Zed nos vne 44 keram tvarovky	m2	2,000	0,410	0,820	4 470,46	8 046,83	0	0,00
1	784 45-3641	Vně omítka stěna váp štuk sl II	m2	4,000	0,053	0,210	959,46	1 918,92	294,61	589,23
	342291131	Malba 2xdisp PRIMALEX fu bílá m-3,8	m2	4,000	0,000	0,002	82,66	330,63	101,61	406,46
		Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	2,000			18,44	73,74	14,41	57,64
1	998 01-1003	Přesun budova zděná v -24m	t	0,400	0,000	0,000	47,84	95,68	51,46	102,92
							0,00	0,00	211,57	84,63

Změnový příkaz číslo:

23

Datum vydání ZP :

19.5.2014

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Odpočet kotvení sedadel**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována ve 2 etapách, přičemž I. etapa, tj. provozní objekt „A1“, uvažovala s odlišným typem sedadel na tribuně než v II. etapě u tribun „A2“ a „A3“, která byla projektována později.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

Bylo rozhodnuto o sjednocení typů sedadel dle II. etapy (tj. „A2“, „A3“ sedadla s nižší hmotností). Tím dojde k výrazné úspoře investičních nákladů za kotvení sedadel, i když bude stále použito vyššího standardu sedadel. Touto úpravou dojde k sjednocení estetického rázu a uživatelského standardu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 23	kpl	1		-612 429,28

Finanční náklady na realizaci změny představují úsporu v CZK bez DPH

-612 429,28 Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 19.5.2014	Datum: 20.5.2014	Datum: 20.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti G DESIGN spol. s r.o. Veleslavínova 3103/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ CZ254567430	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI AZ Consult, spol. s r.o. Klišská 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 30



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vysoké 1235, 434 01 Most, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR • IČO : 61538213 • DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 • fax : +420474687190 • e-mail : info@mq.cz
obsluha a servis: raptřík, sítěřiny, Křeskyty, smotanky, šlakové, šlakové, šlakové, šlakové, šlakové, šlakové



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

ZL č.23 - ODPOČET KOTVENÍ SEDADEL

NOVÉ POŽADAVKY FAČR	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT A1 (ZL č.23)	-420 264,77 Kč	0,00 Kč	-420 264,77 Kč
F1.11.1+2 - Tribuna A2 (ZL č.23)	-122 540,57 Kč	0,00 Kč	-122 540,57 Kč
F1.12.1 - Tribuna A3 (ZL č.23)	-69 623,93 Kč	0,00 Kč	-69 623,93 Kč
Celkem	-612 429,28 Kč	0,00 Kč	-612 429,28 Kč

Ve Vysoké Peci 4.6.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového
stadionu v Ústí nad Labem
Na Vysoké 1235
434 01 Most, ČR
IČO: 61538213, DIČ: CZ61538213

Název stavby:	STAV. ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU
Název SO:	F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT A1 (ZL č.23)

		Položkový výkaz výměr
ázev stavby:	STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET	
ázev SO:	F1.11.1+2 - Třibuna A2 (ZL č.23)	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
63		Podlahy a podlahové konstrukce						-106 460,53		-16 080,05
10	632 66-4111	Nátěr bet podlah epox 2x penetr HYDROIZOL.NATER.NAPR.RADKON FORMULA PODLAHA P2	m2	-399,000	0,001	-0,239	266,82	-106 460,53	40,30	-16 080,05
		399,00		399,000						
		CELKEM B						-106 460,53		-16 080,05
Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET				Číslo stavby:		000002431		
Název SO:		F1.12.1 - Tribuna A3 (ZL č.23)				Číslo SO:		0001121		
Datum zpracování :		13.5.2014				Datum aktualizace :				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
C		ODPOČTY						-60 487,72		-9 136,21
63		Podlahy a podlahové konstrukce						-60 487,72		-9 136,21
10	632 66-4111	Nátěr bet podlah epox 2x penetr HYDROIZOL.NATER.NAPR.RADKON FORMULA PODLAHA P2	m2	-226,700	0,001	-0,136	266,82	-60 487,72	40,30	-9 136,21
		226,7		226,700						
		CELKEM C						-60 487,72		-9 136,21
		Odpočty						-452 766,03	-612 429,28	-159 663,25
		Připočty						0,00	0,00	0,00
		CELKEM A+B+C						-452 766,03		-159 663,25
									-612 429,28	

Změnový příkaz číslo:

24

Datum vydání ZP :

22.5.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):**

**Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
HTU a sanace parkoviště**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Sanace pláně parkoviště

Projektová dokumentace nezahrnuje technické řešení v případě nevyhovujících hodnot únosnosti pláně HTÚ – v tomto případě plocha pod budoucím parkovištěm u tribuny A2 (ostatní pláň byla již sanována ZP č.5). V projektové dokumentaci je stanovena požadovaná únosnost pláně 30 MPa.

Hrubé terénní úpravy - ukazatel skóre

Tento ZP dále řeší odpočet tonáže při demontáži původního ukazatele skóre.

Nové řešení a zdůvodnění změny :

Sanace pláně parkoviště

V projektové dokumentaci je stanovena požadovaná únosnost pláně 30 MPa. Vzhledem ke zjištění nevyhovujících hodnot únosnosti pláně pod budoucím parkovištěm u tribuny „A2“ bude dle návrhu generálního projektanta odtěžena vrstva v tl. 35 cm. Takto odtěžená plocha bude sanována štěrkodrtí frakce 0-63 v tl. 35 cm. Dále se bude pokračovat dle zpracované projektové dokumentace.

Hrubé terénní úpravy - ukazatel skóre

Po likvidaci původního ukazatele skóre bylo zjištěno, že skutečná hmotnost demontované konstrukce je podstatně nižší. Z tohoto důvodu byl proveden odpočet tonáže (tím i ceny) při demontáži původního ukazatele skóre.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ne


a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka				
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 24	kpl	1	-127 109,48	-127 109,48
Nová položka				
Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 24	kpl	1	214 892,10	214 892,10
Finanční náklady na realizaci změny představují v CZK bez DPH				87 782,62 Kč

Změnu navrhuje:	Změnu schválil:	
Datum: 22.5.2014	Datum: 22.5.2014	Datum: 22.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Velešlavova 3156/14 400 11 Blatná, okres Blatná DIČ CZ25464511	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 12 400 01 Ustí nad Labem IČO 443 674 30



METALL QUATRO spol. s r.o.
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 fax : +420474687190 e-mail : info@mq.cz
adresa : Jiráskova ul. 10, Vysoká Pec 431 59, ČR



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

ZL č.24 - HTU a parkoviště

	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F2.210 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY ZL č.24	-127 109,48 Kč	0,00 Kč	-127 109,48 Kč
F2.110 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY - ZL č.24	0,00 Kč	214 892,10 Kč	214 892,10 Kč
Celkem	-127 109,48 Kč	214 892,10 Kč	87 782,62 Kč

Ve Vysoké Peci 4.6.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební a montážní firma
s.r.o.
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213

Položkový rozpočet									
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-2.ET				Číslo stavby: 000002431			
Název SO:		F2.210 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY ZL č.24				Číslo SO: 0002210			
Datum zpracování:						Datum aktualizace :			
Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky	montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	4	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	celkem
	767	Konstrukce zámečnické	3		5	6	7	8	10
1	767 99-6902	KDK DTZ OCEL KONSTR DO SROTU	KG	-6 500,000	0,001	-6,500	5,03	14,08	-91 495,94
2	979 01-1111	Svis doprava suti prvé podlaží	T	-6,500	0,000	0,000	0,00	168,06	-1 092,41
3	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1 km	T	-6,500	0,000	0,000	0,00	193,66	-1 258,76
4	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1 km	T	-65,000	0,000	0,000	0,00	8,39	-545,65
		767 celkem				0,000	-32 716,73		-94 392,75
		Celkem odpočet						-127 109,48	
Položkový rozpočet									
Název stavby:		STAV.ÚPR.MĚSTSKÉHO FOTBAL.STADIONU-II.ET				Číslo stavby: 000002431			
Název SO:		F2.110 - KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY - ZL č.24				Číslo SO: 9002110			
Datum zpracování:						Datum aktualizace :			
Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky	montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	4	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	celkem
	1	Zemní práce	3		5	6	7	8	10
6	122 20-1102	Odkop nezap horniny 3 -1000m3	m3	156,800	0,000	0,000	0,00	0,00	45 402,02
8	122 20-1109	Příplí lepivost odkop horniny 1-3	m3	47,040	0,000	0,000	0,00	59,38	9 310,22
9	162 70-1101	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4	m3	156,800	0,000	0,000	0,00	19,88	935,03
10	162 70-1120	POPLATEK ZA SKLADKU ZEMINY	M3	156,800	0,000	0,000	0,00	56,39	8 842,03
18	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	156,800	0,000	0,000	0,00	42,66	6 688,37
						0,000	0,00	125,17	19 626,37
5		Komunikace						100 069,87	26 503,09
ZL05	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	448	0,189	84,672	104,42	22,58	10 115,84
ZL05	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	448	0,462	206,976	78,82	19,38	8 682,24
1	289 97-0111	VRSTVA GEOTEXTILIE (300 g/m2)	M2	448	0,003	1,344	40,13	17,20	7 705,01
99		Přesun hmot						0,00	42 917,12
1	998 22-3011	Přesun hm poz kom kryt dlažd	t	292,992	0,000	0,000	0,00	124,55	36 493,30
2	998 22-3094	Přípl 5km kryt dlažd	t	292,992	0,000	0,000	0,00	21,92	6 423,82

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
							Odpočty		-127 109,48	
							Připočty		214 892,10	

Změnový příkaz číslo:

25

Datum vydání ZP :

26.5.2014

**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS):****Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem –
Provozní objekt A1 – úprava stavebního řešení****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Dokumentace pro výběr zhotovitele řešila ukončení střešní krytiny po obvodu CETRIS deskami. Jako vrchní krytina atikového žlabu byl původně navržen asfaltový modifikovaný pás s pošypem.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

Nově bude střešní krytina z trapézových plechů dle návrhu generálního projektanta po obvodu oplechována na místo původně uvažovaných CETRIS desek. Vrchní krytina atikového žlabu bude změněna na střešní termoplastickou folii PVC tl. 2,0 mm z důvodu lepšího opracování rizikových detailů a delší trvanlivosti. Atikový žlab bude z vnější strany zateplen minerální izolací tl. 40 mm. Tato úprava zlepší parametry stavební konstrukce a zejména úspoorí investiční náklady.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne**a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:** ing. Milan Gottlieb**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizaci změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:**Původní položka**

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 25	kpl	1	-105 097,88	-105 097,88

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 25	kpl	1	57 790,10	57 790,10

Finanční náklady na realizaci změny představují úsporu v CZK bez DPH**-47 307,78 Kč**

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 26.5.2014	Datum: 28.5.2014	Datum: 28.5.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Velešlavská 12 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ2545310	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klišská 12 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 474 30

- 12 -



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Velikou 1243, 431 01 Aš, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSC 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687068, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
oba hodiny registrací vedeny Řádným soudem v Ústí nad Labem - soudní L. složka- 1746



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

ZL č.25 - CETRIS DESKY X ZATEPLENÍ,PVC fólie

	Odpočty	Přípočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (stavební řeš) - ZL č.25 - CETRIS DESKY X ZATEPLENÍ,PVC fólie	-105 097,88 Kč	57 790,10 Kč	-47 307,78 Kč
Celkem	-105 097,88 Kč	57 790,10 Kč	-47 307,78 Kč

Ve Vysoké Peci 4.6.2014

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy fotbalového stadionu
Na Velikou 1243
431 01 Aš
IČO: 61538213 DIČ: CZ61538213

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA				
							dodávky		celkem		montáže
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10	
	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše (0,74+0,45+0,32)*40	m2	60,4		0,000		0	0,00	34,4	2 077,76
	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navazáním	m	160		0,000		0	0,00	9,4	1 504,00
	283220000	Střešní fólie	m2	69,46	0,00254	0,176		293	20 351,78	0	0,00
	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	20	0,00111	0,022		131	2 620,00	64	1 280,00
	712363304	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 100 mm	kus	20	0,00111	0,022		105	2 100,00	64	1 280,00
	712363301	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m pásek rš 50 mm	kus	20	0,00056	0,011		63,3	1 266,00	27,1	542,00
	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu AIP nebo NAIP	m2	60,4	0,00056	0,034		0	0,00	9,11	550,24
	693111460	textilie GEOFIL TEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	69,46	0,0003	0,021		23,2	1 611,47	0	0,00
9	998 71-3103	Přesun tepel izolace objekt v -24m	t	0,394	0,000	0,000		0,00	0,00	741,35	284,68
CELKEM FOZUL											

26

5.6.2014

Stavební úpravy fotbalového stadionu v Ústí nad Labem – Změna mobiliáře a zabudovaného zařízení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dokumentace pro výběr zhotovitele uvažovala s původně navrženým mobiliářem a zabudovaným zařízením dle popisu ze zadávacího řízení a výkazu výměr.

Nové řešení a zdůvodnění změny:

V souvislosti s novými požadavky budoucího uživatele objektu je možné část mobiliáře vypustit (zejména prodejní automaty), jelikož nejsou potřebné z hlediska užívání stadionu. Tím dojde k podstatné finanční úspoře. Z těchto finančních zdrojů budou zaplacené nové dodatečné práce a dodávky související především s obdržáním certifikace stadionu; to jsou stavební úpravy uvedené ve změnovém příkazu číslo 22 a dodávka nového mobiliáře (např. defibrilátoru, lednic apod.), který je nutný doplnit, aby stadion splňoval aktuální kritéria FAČR.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne

a) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ing. Milan Gottlieb

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla, všechny smluvní podmínky zůstávají v platnosti. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Původní položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 26	kpl	1	-859 252,00	-859 252,00

Nová položka

Název objektu, popis sekce a pořadové č. položky ve výkazu výměr	Jedn	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
ZL 26	kpl	1	385 148,97	385 148,97

Finanční náklady na realizaci změny představují úsporu v CZK bez DPH

-474 103,03 Kč

Příloha č. 1 : soupis položek dotčených změnou

Změnu navrhuje:	Změnu schválil :	
Datum: 5.6.2014	Datum: 9.6.2014	Datum: 11.6.2014
METALL QUATRO spol. s r.o. Miroslav Štýbr, jednatel společnosti  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	G DESIGN, spol. s r.o., autorský dozor (AD) Ing. Milan Gottlieb – jednatel společnosti  G DESIGN spol. s r.o. Velešlavská 3108/14 400 11 Ústí nad Labem DIČ: CZ5466810	AZ Consult, spol. s r.o., (TDI) Jan Učeň, TDI  AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 15 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 674 30



METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátku 1245, 434 01 Most, ČR
office : Vysoká Pec č.e. 2, PSČ 431 59, ČR - IČO : 61538213 - DIČ : CZ61538213
tel. : +420474687062, +420474687227 - fax : +420474687190 - e-mail : info@mq.cz
obchodní rejstřík vložky Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 2246



Stavební úpravy Fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

ZL č.26 - Mobiliář a zabudované zařízení

	Odpočty	Připočty	Rozdíl cen +/- bez DPH
ZL č.26 - F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (mobiliář+zab. zařízení)	-859 252,13 Kč	385 149,10 Kč	-474 103,03 Kč
Celkem	-859 252,13 Kč	385 149,10 Kč	-474 103,03 Kč

Ve Vysoké Peci 20.6.2014

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

ZL č.26 - Mobilniar a zabudované zařizeni

Položkový výkaz výměr

Název stavby:

STAV. ÚPR. MĚSTSKÉHO FOTBAL. STADIONU

Název SO:

F1.01.1 - PROVOZNÍ OBJEKT (mobilniar+ zab. zařizeni)

Datum zpracování :

20.6.2014

Datum aktualizace :

20.6.2014

Číslo stavby:

000002314

Číslo SO:

0001012

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							celkem	jednotková	celkem	
							8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7			
	A	ODPOČTY MOBILIAŘ								
	38	Různé kompletní konstrukce						-643 176,13	0,00	
								-643 176,13	0,00	
	1 M2	PRODEJ. AUTOMAT KÁVA	KUS	-3	0,000	0,000	60434,02	-181 302,07	0,00	
	2 M3	PRODEJ. AUTOMAT CHLAZENÉ BAL. NÁPOJE	KUS	-3	0,000	0,000	62851,39	-188 554,16	0,00	
	3 M4	P. AUTOMAT (BAL. POTRAVINY)	KUS	-3	0,000	0,000	74900,00	-224 700,00	0,00	
	4 M6	MASAŽ. LEHÁTKO	KUS	-2	0,000	0,000	4500,00	-9 000,00	0,00	
	5 M6	MASAŽ. LEHÁTKO	KUS	-2	0,000	0,000	4500,00	-9 000,00	0,00	
	6 M21	PRAČKA	KUS	-2	0,000	0,000	15309,95	-30 619,91	0,00	
	A	ODPOČTY ZABUDOVANÉ ZAŘÍZENÍ						-216 076,00	0,00	
	38	Různé kompletní konstrukce						-216 076,00	0,00	
	1.32 Z8	NÁSTĚNNÝ SUŠÁK OBUVI	KUS	-2	0,000	0,000	22 000,00	-44 000,00	0,00	
	Z2	VESTAVNÁ KABINOVÁ SAUNA	KUS	-1	0,000	0,000	115 000,00	-115 000,00	0,00	
	Z3	OCHLAZ. NÁDRŽ Z NEREZ PLECHU	KUS	-1	0,000	0,000	57 076,00	-57 076,00	0,00	
		CELKEM A						-859 252,13	0,00	
	B	PŘIPOČTY ZABUDOVANÉ ZAŘÍZENÍ						328 638,10	0,00	
	38	Různé kompletní konstrukce						328 638,10	0,00	
	1.14	Ledovač ICEU35	KUS	1	0,001	0,001	21 700,00	21 700,00	0,00	
	1.32	KABINOVÁ SAUNA finská 2,6X1,7 m	KUS	1	0,001	0,001	120 076,00	120 076,00	0,00	
	3	KABINOVÁ SAUNA infra 1x1 m	KUS	1	0,001	0,001	25 000,00	25 000,00	0,00	
	4	DŘEVĚNÁ OCHLAZOVACÍ KAD MAX	KUS	1	0,001	0,001	27 000,00	27 000,00	0,00	
	5	CHLADNÍČKA MALÁ - ROZHODCI	KUS	1	0,001	0,001	3 500,00	3 500,00	0,00	
	6	TREZOR MALÝ KANCELÁŘ	KUS	1	0,001	0,001	5 000,00	5 000,00	0,00	
	7	LEDNICE STŘEDNÍ KANCELÁŘ	KUS	1	0,001	0,001	7 500,00	7 500,00	0,00	

Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
						dodávky	montáže		
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
8	LEDNICE STŘEDNÍ S MRAŽAKEM	KUS	1	0,001	0,001	10 005,99	10 005,99	0,00	0,00
9	DEFIBRILÁTOR	KUS	1	0,001	0,001	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
10	PRAČKA	KUS	2	0,001	0,001	16 500,00	33 000,00	0,00	0,00
11	SUŠIČKA	KUS	2	0,001	0,001	12 400,00	24 800,00	0,00	0,00
12	ŽALUZIE KANCELÁŘ	KUS	1	0,001	0,001	6 056,12	6 056,12	0,00	0,00
B	PŘÍPOČTY MOBILIÁŘ						56 511,00		0,00
1.14	Masážní lehátko - JORDAN F2e	KUS	1	0,001	0,001	29 133,00	29 133,00	0,00	0,00
1.32	Masážní lehátko - JORDAN A3	KUS	3	0,001	0,002	9 126,00	27 378,00	0,00	0,00
	CELKEM B						385 149,10		0,00
	Odpočty						-859 252,13		0,00
	Připočty						385 149,10		0,00
	CELKEM A+B						-474 103,03		0,00
							-474 103,03		0,00