



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML 1023250

180449/19

MM/156999/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY


1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:



Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:



bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Komastav DS s.r.o.

zastoupená/ý: Janem Koníkem, jednatelem
se sídlem: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25476696

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 12. 9. 2019

II. Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 35 561,54 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 366 103,54 Kč bez DPH

(slovy: Třistašedesátšesttisícstotři koruny české, 54 haléřů)

DPH 76 881,74 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 442 985,28 Kč s DPH

(slovy: Čtyřistačtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát pět korun českých, 28 haléřů).

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 24.10.2019

V Ústí nad Labem dne 25.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Jan Koník
jednatel

Příloha:
změnový list č. 1

Akce: "Plynovodní přípojka pro zimní halu pro beachvolejbal"	
Změnový list číslo:	1
Datum vydání ZL:	18.10.2019
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	změna trasy plynovodní přípojky
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
1. změna trasy plynovodní přípojky - nový pilíř s HUP, oprava části komunikace	
Původní řešení:	
1. plynovodní přípojka v trase dle PD	
Nové řešení:	
1. posun trasy plynovodní přípojky, nutno osadit nový pilíř + oprava části komunikace	
Zdůvodnění změny:	
1. Při vytyčení sítí po předání staveniště zhotoviteli stavby bylo zjištěno, že dochází ke kolizi plánované trasy přípojky s kanalizací. Vzhledem k této skutečnosti bylo naplánováno posunutí přípojky doleva (pohled na objekt šaten), nicméně tam docházelo ke kolizi se vzrostlým stromem. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta posunutí přípojky doprava (pohled na objekt šaten) od původní trasy o cca 1,5 m. Vzhledem k tomuto posunu došlo také k přemístění plynového pilíře pro nový plynoměr přípojky, jelikož původní umístění by nebylo vhodné z důvodu ohybu přípojky. Touto změnou nebyly změněny parametry z PD, došlo pouze k posunu zařízení. Změny byly projednány a schváleny distributorem plynu. Dále bylo nutné vzhledem k posunu pilíře vybudovat "malý pilíř" pro stávající plynoměr (vytápění objektu šaten atletů). Zároveň změnou trasy došlo k výkopu u trasy původní přípojky, tzn. nová živičná vrstva po výkopu by měla navazovat na živičnou vrstvu po výkopu původní přípojky, která je již zdegradovaná. Z důvodu lepšího napojení i z důvodu zajištění bezpečnosti a životnosti vozovky bylo rozhodnuto o provedení celistvé živičné vrstvy na místě výkopů obou plynovodních přípojek.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:	
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k navýšení finančních nákladů.	
Přílohy: rozpočet	
PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH	37 561,54
ODPOČET CELKEM BEZ DPH	-2 000,00
Rozdíl ceny bez DPH	35 561,54

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 18.10.2019

Podpis:

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: 21.10.2019

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U Stadiónu, Ústí nad Labem - přípojka plynu

Objekt:

20190826-2 - Přípojka plynu pro beachvolejbal - více a méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 561,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 561,54	21,00%	7 467,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 029,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

U Stadiónu, Ústí nad Labem - přípojka plynu

Objekt:

20190826-2 - Přípojka plynu pro beachvolejbal - více a méně práce

Místo:

Datum: 18.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 561,54

D HSV Práce a dodávky HSV

18 061,54

D 1 Zemní práce

2 442,16

1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	13,720	178,00	2 442,16
	VV		"skutečnost"(3,6*1,4+3*5,56)		21,720		
	VV		"odpočet dle zadání"-8		-8,000		
	VV		Součet		13,720		

D 5 Komunikace pozemní

11 330,80

4	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,878	600,00	1 726,80
	VV		"skutečnost"(3,6*1,4+1,05*5,56)		10,878		
	VV		"odpočet dle zadání"-8		-8,000		
	VV		Součet		2,878		

5	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,720	700,00	9 604,00
	VV		"skutečnost"(3,6*1,4+3*5,56)		21,720		
	VV		"odpočet dle zadání"-8		-8,000		
	VV		Součet		13,720		

D 997 Přesun sutě

4 288,58

6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,018	599,00	1 807,78
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 3x	t	3,018	60,00	181,08
	VV		3,018		3,018		
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,018	512,00	1 545,22
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,018	250,00	754,50
	VV		3,018		3,018		

D M Práce a dodávky M

17 500,00

D 21-M Elektromontáže

-2 000,00

11	K	210039491	Přesunutí trolejí na dočasné místo a zpět	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

D 23-M Montáže - ostatní práce

19 500,00

10	K	23005.1	Osazení a dodávka malého pilíře - plyn - 1200x1750x600	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------