



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Za Válcovnou -velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem, č. ú. 5017001555/5500

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**Patrik Hart, Malečov 9, 403 27 Malečov**

Zastoupený: Patrikem Hartem

IČ: 64692426

DIČ: CZ7101142895

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při provádění bouracích prací stávající konstrukce chodníku byl zjištěn havarijní stav navazující konstrukce chodníku v ul. Jateční. Při provádění bouracích prací došlo k částečnému rozpadu na stavbu navazující části konstrukce chodníku, pod kterou byly zjištěny dutiny na pláni s hrozbou tvorby propadů konstrukce chodníku. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto rozšíření opravy chodníku o poškozenou část chodníku v ul. Jateční v úseku od křižovatky s ul. Za Válcovnou po vjezd do areálu NTD group a.s. v celkovém rozsahu 91 m<sup>2</sup> včetně provedení nezbytných bezbariérových úprav dle platných ČSN.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:



1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	449 355,00 Kč	94 364,55 Kč	543 719,55 Kč
Vícepráce	129 142,06 Kč	27 119,83 Kč	156 261,89 Kč
Cena za dílo celkem	578 497,06 Kč	121 484,38 Kč	699 981,44 Kč

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25. 3. 2020 zůstávají nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1087/46R/20 ze dne 18. 5. 2020.


Příloha: Soupis více prací

V Ústí nad Labem dne 02. 06. 2020

V Malečově dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Ing. Petr Nedvědický  
primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem



Ha  
408  
DI

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Za válcovnou - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.04.2020	CZ-CPA


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	55 866,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	73 275,33	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		129 142,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 129 142,06**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	129 142,06	27 119,83

**Cena s DPH 156 261,89**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Za válcovnou - vícepráce

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**001 Zemní práce 45 349,79 0,000**

1	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	91,000	404,69	36 826,79	0,000
2	113107141	Odstranění povrchu MA8 II tl 40 mm ručně	m2	91,000	72,30	6 579,30	0,000
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	18,000	82,76	1 489,68	0,000
4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	14,000	32,43	454,02	0,000

**005 Komunikace 36 779,94 37,243**

5	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30 mm	m2	21,000	27,78	583,38	1,700
6	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	21,000	61,76	1 296,96	3,970
7	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	70,000	86,70	6 069,00	19,596
8	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	70,000	10,48	733,60	0,057
9	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,000	189,59	13 271,30	7,261
10	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	249,05	5 230,05	1,769
11	59245120	Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	21,000	281,85	5 918,85	2,730
12	58156542	Písek křemičitý STJ 25 0,1 - 0,3 mm bal. 25 kg	kg	160,000	22,98	3 676,80	0,160

**009 Ostatní konstrukce a práce 8 441,96 5,167**

13	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	154,64	154,64	0,001
14	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	619,53	619,53	0,112
15	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,000	145,80	2 624,40	2,073
16	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	15,000	102,81	1 542,15	1,232
17	59217469	Obrubník betonový silniční přechodový L Standard 100x15x15-25 cm	kus	1,000	115,34	115,34	0,064
18	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	2,000	98,43	196,86	0,097
19	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	14,000	87,68	1 227,52	1,194
20	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	14,000	63,24	885,36	0,392
21	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	2,000	100,19	200,38	0,000
22	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	2,000	295,53	591,06	0,002
23	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	251,70	251,70	0,000
24	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	33,02	33,02	0,000

**099 Přesun hmot HSV 31 583,50 1,617**

25	997002611	Nakládání suť a vybouraných hmot	t	44,273	82,00	3 630,39	0,000
26	997006512	Vodorovně doprava suť s naložením a složením na skládku do 10 km	t	44,273	103,10	4 564,55	0,000
27	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	35,355	97,39	3 443,22	0,000



had Labe

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	8,918	162,07	1 445,34	0,000
29	919794441	Oprava propadlého káňálu, včetně opravy napojení na kanalizaci	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	1,617

**V03**

**Zařízení staveniště**

**6 986,87**

**0,000**

30	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	6 986,87	6 986,87	0,000
----	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

**Celkem**

**129 142,06**

**44,027**