

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou společnosti
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170

Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

zastoupená/ý: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575

Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

technologií a lidského faktoru

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML 1020933 na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (dále jen „Dodatek č. 3“)

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání díla z důvodu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 a z důvodu následných krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, v jejichž důsledku nemohly být v rámci Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem uskutečněny jednání a společné akce, které jsou důležitou součástí kompletního díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:
Čl. IV. „Místo a čas předání díla“ odst. 2 Smlouvy nově zní:
 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 35-ti měsíců od účinnosti této smlouvy dle následujícího harmonogramu:
 - A) **Přípravná část** - do 2 měsíců od účinnosti smlouvy;
 - B) **Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města** - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;
 - C) **Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města** - do 6 měsíců od účinnosti smlouvy;
 - D) **Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR** – do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
 - E) **Předání kompletního návrhu díla** - do 35-ti měsíců od účinnosti smlouvy;
 - F) **Komunikační strategie a prezentační část** – průběžně po celou dobu trvání této smlouvy.

Článek II.

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají ve své platnosti a účinnosti nedotčena.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Ústí nad Labem dne 15. 6. 2020 usnesením č.1172/48R/20.
4. Tento Dodatek č. 3 představuje úplnou dohodu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 23-06-2020


V PRAZE dne 27.2020

Objednatel:



Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

Zhotovitel:



Ing. Václav Stary
prokurista
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.