



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Develop plus s.r.o.

zastoupená/ý: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Josefa Dobrovského 2162/5, Most 434 01
IČO: 05074541
DIČ: CZ05074541

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Jan Slavík, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**
uzavřené dne 13. 3. 2018:

II. Předmět Dodatku č. 2

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je prodloužení

termínu plnění u stavebního objektu „zázemí pod jevištěm“. Dle čl. VII. v bodě 2. jsou uvedeny závazné termíny pořádání akcí v areálu Letního kina. V těchto termínech není možné provádět práce, které by omezily jejich pořádání. Oproti předpokladu došlo k prodloužení termínů, kdy zhotovitel nemohl provádět práce. Tato situace vznikla z důvodu požadavků dřívějšího předání provozuschopného zázemí pro pořádající subjekty akcí a následného pozdějšího umožnění vstupu zhotovitele do předmětných prostor. Dále i u akce (Fírfest), která neměla zasahovat do zázemí pod jevištěm, došlo k dodatečnému požadavku na využití těchto prostor.

2) Mění se v čl. IV. bodě 2. druhá věta takto:

Dílčí termíny plnění vybraných prací jsou:

21. 06. 2018 (Výměna dřevěných konstrukcí laviček hlediště),

31. 08. 2018 (Stavební úpravy garáží),

21. 09. 2018 (Zázemí pod jevištěm),

30. 11. 2018 (Vestibuly WC nad hledištěm).

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2018


V Mostě dne 14. 09. 2018

Objednatel:



Ing. Věra Nechybová
Primátorka Statutárního města
Ústí nad Labem

Zhotovitel:



Jan Slavík
jednatel společnosti