



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava sociálního zázemí bazénu na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o.“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: _____

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jindřich Turek

zastoupený: Jindřich Turek

se sídlem: Zámecká 197, 403 23 Velké Březno

IČO: 45996385

DIČ: CZ7405082905

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvních: Jindřich Turek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2018:**



V průběhu realizace veřejné zakázky vznikly tyto nepředpokládané vícenáklady:

Jedná se o vyrovnání povrchu omítek (sejmutí starého povrchu oškrábáním a zbrúšením před dalšími pracemi). V projektové dokumentaci nebylo přihlédnuto k výškovým nerovnostem stávajících podlah (0-5 cm), což bylo nutné upravit pro bezbariérový povrch (úprava podkladu nivelační stěrkou, nebo podkladním betonem, nová dlažba). Při vstupu do sociálního zařízení u bazénu bylo nutno vybourat stávající zádveří z důvodu jeho havarijního stavu, nové výšky podlah a položení dlažby a nahradit ho novým (nová sestava dveří s nadsvětlíkem vč. vložení tepelné izolace). Dle požadavků investora, s ohledem na hygienické předpisy bylo nutno doplnit šatny včetně sociálního zařízení o nové vybavení (zásobníky mýdel, toaletního papíru, papírových ručníků a zrcadel). V místnostech sprch bylo nutno vybourat při pokládání nové kanalizace část původních rozvodů podlahového ústředního vytápění a zaslepit. Dále je nutné doplnit podlahové konstrukce vstupními dvířky z nerezavějících materiálů umožňující do budoucna čištění vstupů kanalizace. V projektové dokumentaci zdravotní techniky chyběli položky pro napojení vody. Ve skutečnosti stávající rozvod dle projektové dokumentace nebyl nalezen. Bylo nutno provést nové napojení.

Výše uvedené změny ve veřejné zakázce je nutné provést k bezvadnému dokončení díla. Hodnota těchto vícenákladů byla stanovena rozpočtem ve výši 240.197,63 Kč vč. DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4.678.001,06 Kč
DPH 21 %	982.380,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.660.381,28 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací

Slovy: „pětmilionůšestsetšedesáttisíctřistaosmdesátjednakorunčeskýchdvacetosmhaléřů“

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 198.510,44 Kč bez DPH (240.197,63 Kč vč. DPH).


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: ... 19 -08- 2019

V Ústí nad Labem 19 -08- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Jindřich Turek

Příloha: Rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019_249_turek

Stavba: oprava sociálního zařízení ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem - vícepráce

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	198 510,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **198 510,44**

DPH základní	21,00%	ze	198 510,44	41 687,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **240 197,63**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko