


DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) na akci:

„Novoveská – rekonstrukce komunikace - PD“


SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržba a majetku odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. M4 Road Design s.r.o.

zastoupená/y: Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 072 29 585
DIČ: CZ07229585
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Zapletal, ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

se tímto v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 6 a čl. XV., odst. 9 Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 2. 10. 2020 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sloučeného územního a stavebního

povolení pro rekonstrukci komunikace v ul. Novoveská, Ústí nad Labem, městská část Střekov a Nová Ves.

2. Pro zajištění sloučeného územního a stavebního povolení je nutná součinnost objednatele spočívající v obstarání souhlasu majitelů dotčených pozemků a zajištění majetkoprávního vypořádání stavby.
3. Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů, které nelze přičítat k tíži žádné smluvní strany, nebyly dosud souhlasy majitelů dotčených pozemků obstarány a majetkoprávní vypořádání nebylo dosud dokončeno, nemohl Zhotovitel poskytnout ve smluvní době část plnění Smlouvy v podobě zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
4. Ustanovení článku IV. Místo a čas plnění Díla, odst. 3. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
 - **Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 90 dní od protokolárního předání úplných dokladů o majetkoprávním vypořádání stavby objednatelem.**
5. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedená úprava času plnění nemá žádný vliv na sjednanou cenu Díla.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

01.06.2021



Ing. Daněk Daněk
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

V Praze dne

3/6/2021

Zhotovitel:

Ing. David Stempak, MBA
jednatel společnosti

M4 Road
Design s.r.o.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 072 29 585

003